



Informacja o stanie realizacji inwestycji miejskich i remontów za 2022 rok i bieżące działania w 2023 roku

Zestawienie podzielone według nazwy jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta

1. WYDZIAŁ INWESTYCJI I URBANISTYKI:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania i klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan na 2022 rok / 2023 rok (zł)</i>	<i>Wykonanie finansowe (zł)</i>	<i>Stan realizacji: - zadanie zrealizowane - zadanie w trakcie realizacji (% zaawansowania)</i>	<i>Uwagi</i>
Rok 2022					
Dział: 600 Transport i łączność					
1	21-004/IU Przebudowa ul. Bema	2 092 416,00	1 931 366,41	Zadanie zrealizowane	
2	21-005/IU Przebudowa ul. Cecylii i ul Marii Rodziewiczówny w Raciborzu	2 457 210,00	2 389 975,96	Zadanie zrealizowane	
3	21-027/IU Remont ul. Tarnowskiej	57 564,00	57 564,00	Zadanie w trakcie realizacji	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024
4	22-002/IU Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul.	708 750,00	702 291,88	Zadanie zrealizowane	



Urząd Miasta Racibórz

	Opawskiej do ul. Bema				
5	22-003/IU Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	1 445 133,00	1 441 095,81	Zadanie zrealizowane	
6	22-083/IU Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	650 000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 0%	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2024
Dział: 750 Administracja publiczna					
7	21-129/IU Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 na pomieszczenia magazynowe archiwum zakładowego Urzędu Miasta Racibórz	198 000,00	197 201,91	Zadanie zrealizowane	
Dział: 801 Oświata i wychowanie					
8	21-084/IU Budowa muru oporowego w Szkole Podstawowej Nr 3	203 985,00	203 539,28	Zadanie zrealizowane	
9	21-107/IU Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 15	271 200,00	218 741,08	Zadanie zrealizowane	
10	21-130/IU Wymiana świetlików i renowacja części dachu na budynku szkolno-przedszkolnego przy ul. Makuszyńskiego	75 001,00	75 000,18	Zadanie zrealizowane	
11	22-017/IU Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 w dwóch sanitariatach	152 900,00	150 485,45	Zadanie zrealizowane	
12	22-031/IU BO Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	1 476,00	1 476,00	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 100%	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2023



Urząd Miasta Racibórz

13	22-044/IU Zagospodarowanie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Bojanowskiej	100 000,00	70 700,00	Zadanie zrealizowane	
14	22-103/IU Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4	1 205 400,00	837 494,09	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 69,48 %	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2023
Dział: 852 Pomoc społeczna					
16	21-012/IU Wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na kocioł gazowy w budynku przy ul. Wiejskiej 18a	118 324,00	63 084,02	Zadanie zrealizowane	
Dział: 855 Rodzina					
17	21-013/IU Budowa Żłobka w Raciborzu	467 152,00	466 313,16	Zadanie zrealizowane	
18	22-102/IU Utwardzenie dojścia do Żłobka wraz z ogrodzeniem terenu przyległego	92 970,00	92 870,50	Zadanie zrealizowane	
Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
19	20-039/IU Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w mieście Racibórz - etap II inwestycji	539 012,00	538 239,45	Zadanie zrealizowane	
20	21-073/IU Posadowienie szałetu publicznego przy parkingu Arboretum Bramy Morawskiej	300 705,00	288 060,30	Zadanie zrealizowane	
21	21-091/IU Mur oporowy przy Placu Targowym - modernizacja	17 500,00	17 500,00	Zadanie zrealizowane	



Urząd Miasta Racibórz

22	21-127/IU Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Żeromskiego w Raciborzu	2 065 000,00	564 842,62	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 27,35 %	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2023
23	21-134/IU Budowa infrastruktury technicznej w ul. Greckiej	701 984,00	547 193,78	Zadanie zrealizowane	
24	22-032/IU BO Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	91 635,00	91 635,00	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 100,00 %	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2024
25	22-045/IU Doposażenie placów zabaw	140 000,00	130 971,68	Zadanie zrealizowane	
26	22-068/IU Budowa placu zabaw na Bosaczu	200 000,00	199 803,56	Zadanie zrealizowane	
27	22-161/IU Modernizacja szaletu miejskiego na Placu Dominikańskim	80 000,00	79 997,99	Zadanie zrealizowane	
Dział: 926 Kultura fizyczna					
28	21-055/IU Budowa pumtrack	103 420,00	100 020,00	Zadanie zrealizowane	
29	21-111/IU Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz	1 399 316,00	1 257 520,64	Zadanie zrealizowane	
30	22-070/IU Renowacja parkietu Hali Sportowej im. F. Stokłosy w Studziennej	65 436,00	65 436,00	Zadanie zrealizowane	
31	22-072/IU System nawadniania boiska sportowego LKS 07 Markowice	120 000,00	119 085,60	Zadanie zrealizowane	
Rok 2023					



Urząd Miasta Racibórz

Dział: 600 Transport i łączność					
1	21-027/IU Remont ul. Tarnowskiej	200 000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 0,00 %	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024
2	22-002/IU Przebudowa ul. Jana Kochanowskiego od ul. Opawskiej do ul. Bema	683 358,00	683 328,26	Zadanie zrealizowane	
3	22-003/IU Przebudowa ul. Bolesława Prusa i ul. Słonecznej w Raciborzu	1 455 135,00	1 436 288,07	Zadanie zrealizowane	
4	22-083/IU Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu	13 708 201,00	2 439 094,65	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 17,79 %	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2024
Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
5	23-042/IU Remont dachu OSP Markowice	93 873,00	93 872,47	Zadanie zrealizowane	
Dział: 801 Oświata i wychowanie					
6	22-031/IU Ekologiczny ogród zabaw - Leśne Ludki	251 000,00	250 999,36	Zadanie zrealizowane	
7	22-043/IU Budowa placu zabaw w SP4 na ul. Kasprowicza	296 938,00	296 937,93	Zadanie zrealizowane	
8	22-103/IU Zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez docieplenie dachu w budynku dydaktycznym, wymianę oświetlenia i zabudowę paneli fotowoltaicznych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Raciborzu przy ulicy Jana Kasprowicza 4	367 905,00	367 901,15	Zadanie zrealizowane	
Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					



Urząd Miasta Racibórz

9	21-127/IU Budowa tężni solankowej wraz z placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu parku pomiędzy ulicami Warszawska-Matejki-Żeromskiego w Raciborzu	1 539 742,00	1 517 058,65	Zadanie zrealizowane	
10	22-032/IU BO Zielone płuca Ostroga z tężnią solankową	2 028 221,00	0	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 0,00 %	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2024
11	23-072/IU IL Utworzenie skweru Jana Darowskiego wraz z tablicą informacyjną w Raciborzu	12 500,00	0	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 0,00 %	
Dział: 926 Kultura fizyczna					
12	21-111/IU Termomodernizacja budynku MKZ Unia Racibórz	156 795,00	154 458,04	Zadanie zrealizowane	
13	23-025/IU Budowa/modernizacja szatni LKS Brzezcie	200 000,00	9 500,00	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 4,75 %	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2024
14	23-027/IU BO Oświetlenie boiska LKS 07 Markowice	208 966,00	430,5	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 0,21 %	
15	23-057/IU Modernizacja obiektu LKS Studzienna w tym budowa parkingu wzdłuż ogrodzenia	300 000,00	0	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 0,00 %	

2. WYDZIAŁ DRÓG MIEJSKICH:

L.p.	Nazwa zadania i klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 rok / 2023 rok (zł)	Wykonanie finansowe (zł)	Stan realizacji: - zadanie zrealizowane - zadanie w trakcie realizacji	Uwagi
------	---	---	--------------------------------	---	-------



Urząd Miasta Racibórz

				(% zaawansowania)	
Rok 2022					
1.	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza dział 600 rozdział 60011 § 605	170 416	34 009,5	zadanie w trakcie realizacji 48,34 % zaawansowania	
2	Opracowanie dokumentacji dla budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu dział 600 rozdział 60011 § 605	50 000	0	Zadanie w trakcie realizacji 60% zaawansowania	
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr DW 935 na odcinku od ul. Jana do mostu na Uldze w Raciborzu dział 600 rozdział 60013 § 605	158 670	158 670	Zadanie zrealizowane	W ramach zadania zaktualizowana została dokumentacja projektowa
4	Dostosowanie dokumentacji projektowej do odwrotnej kolejności realizacji odcinków Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna dział 600 rozdział 60013 § 630	93 800	93 800	Zadanie zrealizowane	
5	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienie dział 600 rozdział 60013 § 605	665 023	167 655,15	Zadanie w trakcie wykonania 41,16% wykonania	
6	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP – porozumienie dział 600 rozdział 60013 § 605	80 000	0	Zadanie w trakcie wykonania 50% wykonania	
7	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąta do ul. Kolonialnej w Raciborzu – porozumienie	90 000	0	Zadanie w trakcie wykonania 50% wykonania	



Urząd Miasta Racibórz

	dział 600 rozdział 60013 § 605				
8	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu DP3548S ul. Sudecką i Szkolną w Raciborzu – pomoc dla Powiatu dział 600 rozdział 60014 § 630	70 182	70 182	Zadanie zrealizowane	
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548 w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwiaździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu do działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 – pomoc dla Powiatu dział 600 rozdział 60014 § 630	576 000	576 000	Zadanie zrealizowane	
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 3515S w rejonie skrzyżowania ul. Brzeskiej z ul. Handlową w Raciborzu – pomoc dla Powiatu dział 600 rozdział 60014 § 630	50 000	50 000	Zadanie zrealizowane	
11	Modernizacja drogi powiatowej nr 3540S od DW935 do rejonu działki nr 824/80 w Kobyli – pomoc dla Powiatu dział 600 rozdział 60014 § 630	174 000	174 000	Zadanie zrealizowane	
12	Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg – zakup usług remontowych dział 600 rozdział 60016 § 427	2 162 000	2 064 744,35	Zadanie zrealizowane	
13	Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg – wydatki inwestycyjne dział 600 rozdział 60016 § 605	2 066 000	1 655 324,32	Zadanie zrealizowane	
15	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych dział 600 rozdział 60016 § 605	330 800	305 470,5	Zadanie zrealizowane	
16	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic: Ogrodowej, J. Słowackiego, K.	647 813	647 813	Zadanie zrealizowane	



Urząd Miasta Racibórz

	Miarki w Raciborzu dział 600 rozdział 60016 § 605				
17	Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Królewskiej dział 600 rozdział 60016 § 605	200 000	69 200	Zadanie zrealizowane	
18	Poprawa nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku od mostu kolejowego na rzece Odrze do ul. Piaskowej dział 600 rozdział 60016 § 605	188 588	188 588	Zadanie zrealizowane	
19	Przebudowa gminnych dróg osiedlowych dział 600 rozdział 60017 § 605	266 323	110 800,80	Zadanie zrealizowane	
20	Modernizacja – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (boczna ul. Babickiej do granicy z gminą Kobyła, boczna ul. Opawskiej do ul. Bojanowskiej, ul. Topolowa od istniejącej zabudowy dział 600 rozdział 60017 § 605	1 408 427	806 946,82	Zadanie zrealizowane	
21	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7-29 dział 600 rozdział 60017 § 605	500 000	0	Zadanie w trakcie realizacji 0% zaawansowania	
22	Utwardzenie drogi gminnej dojazdowej do ogródków działkowych „Widok” dział 600 rozdział 60017 § 605	200 000	166 815,31	Zadanie zrealizowane	
23	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Kowalskiej dział 900 rozdział 90095 § 605	180 970	177 120	Zadanie zrealizowane	W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa.
24	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych przy szkole przy ul. Kornela Makuszyńskiego dział 900 rozdział 90095 § 605	50 000	49 898,2	Zadanie zrealizowane	
25	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Abp Józefa Gawliny dział 900 rozdział 90095 § 605	482 500	482 469,8	Zadanie zrealizowane	



Urząd Miasta Racibórz

Rok 2023					
1.	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza dział 600 rozdział 60011 § 605	148 891	96 862,5	zadanie w trakcie realizacji 65,06 % zaawansowania	
2	Opracowanie dokumentacji dla budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściach dla pieszych wraz z oświetleniem dedykowanym na ul. Kozielskiej i ul. Hulczyńskiej w Raciborzu dział 600 rozdział 60011 § 605	44 388	44 387,43	Zadanie zrealizowane	
3	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku – porozumienie dział 600 rozdział 60013 § 605	1 329 816	66 949,52	Zadanie w trakcie wykonania 5,03% zaawansowania	
4	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP – porozumienie dział 600 rozdział 60013 § 605	80 0000	0	Zadanie w trakcie wykonania 70% zaawansowania	W roku 2023 wykonana zostanie dokumentacja. Roboty budowlane w 2024 r.
5	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąja do ul. Kolonialnej w Raciborzu – porozumienie dział 600 rozdział 60013 § 605	90 0000	0	Zadanie w trakcie wykonania 75% zaawansowania	W roku 2023 wykonana zostanie dokumentacja. Roboty budowlane w 2024 r.
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S w Raciborzu od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. Gwieździstej, od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową i od skrzyżowania z ul. Węgierską do działki nr 106 oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 354S w Raciborzu od działki nr 59 do drogi wojewódzkiej nr 416 – pomoc dla powiatu dział 600 rozdział 60014 § 630	3 900 000	1 655 539,32	Zadanie w trakcie wykonania 57,55% zaawansowania	



Urząd Miasta Racibórz

7	Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg – zakup usług remontowych dział 600 rozdział 60016 § 427	1 825 000	1 002 542,25	Zadanie w trakcie wykonania 55,20% zaawansowania	
8	Remont ul. Pomnikowej na działce nr 3088/63 dział 600 rozdział 60016 § 427	200 000	0	Zadanie w trakcie wykonania 0% zaawansowania Realizacja w IV kwartale	
9	Remont chodnika przy ul. Opawskiej na działce nr 537 dział 600 rozdział 60016 § 427	200 000	0	Zadanie w trakcie wykonania 0% zaawansowania Realizacja w IV kwartale	
10	Remont chodnika przy ul. Szkolnej na odcinku pomiędzy ul. Srebrną a ul. Piaskową dział 600 rozdział 60016 § 427	200 000	0	Zadanie w trakcie wykonania 0% zaawansowania Realizacja w IV kwartale	
11	Remont chodnika łączącego ul. Mysłowicką z ul. Żorską – przebudowa na ciąg pieszo - rowerowy dział 600 rozdział 60016 § 427	100 000	0	Zadanie w trakcie wykonania 0% zaawansowania Realizacja w IV kwartale	
12	Remont dróg gminnych na terenie Miasta Racibórz dział 600 rozdział 60016 § 427	3 725 494	0	Zadanie w trakcie wykonania 0% zaawansowania Zadanie dwuletnie. Realizacja zadania w IV kwartale 2023 oraz w 2024 r.	
13	Remonty bieżące, modernizacja, dokumentacja i utrzymanie dróg – wydatki inwestycyjne dział 600 rozdział 60016 § 605	1 050 000	452 958,10	Zadanie w trakcie wykonania 43,14% zaawansowania	
14	Przebudowa gminnych dróg osiedlowych dział 600 rozdział 60016 § 605	155 522	155 522	Zadanie zrealizowane	
15	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	200 000	0	Zadanie w trakcie wykonania	



Urząd Miasta Racibórz

	dział 600 rozdział 60016 § 605			7,5% zaawansowania Realizacja zadania w IV kwartale	
16	Przebudowa ul. Babickiej w Raciborzu dział 600 rozdział 60016 § 605	400 000	0	Zadanie w trakcie wykonania 0% zaawansowania	Rozpoczęcie realizacji w IV kwartale 2023 r - zadania w WPF realizacja w latach 2023/2024
17	Przebudowa ul. Staszica na odcinku od ul. Opawskiej do ul. Kolejowej dział 600 rozdział 60016 § 605	1 750 000	3 690	Zadanie w trakcie wykonania 0,21% zaawansowania	Rozpoczęcie realizacji w IV kwartale 2023 r - zadania w WPF realizacja w latach 2023/2024
18	Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz doposażenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Raciborzu w zakresie edukacji komunikacyjnej dział 600 rozdział 60016 § 605	30 000	0	Zadanie w trakcie wykonania 0% zaawansowania Realizacja w IV kwartale 2023 r.	
19	Modernizacja ul. Węgierskiej dział 600 rozdział 60016 § 605	1 000 000	0	Brak wykonania	
20	Modernizacja ul. Korfantego dział 600 rozdział 60016 § 605	600 000	0	Brak wykonania	
21	Projekt modernizacji ul. Opawskiej na odcinku od ul. Katowickiej do Myta dział 600 rozdział 60016 § 605	100 000	0	Zadanie w trakcie wykonania 0% zaawansowania	
22	Modernizacja – przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych dział 600 rozdział 60017 § 605	1 356 000	28 800	Zadanie w trakcie wykonania 2,12% zaawansowania Realizacja zadania w IV kwartale 2023 r.	
23	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do posesji oznaczonych adresowo ul. Długa 7 - 29 dział 600 rozdział 60017 § 605	600 000	443 104,35	Zadanie zrealizowane	
24	Utwardzenie drogi dojazdowej do ogródków działkowych „Widok” dział 600 rozdział 60017 § 605	47 014	0	Zadanie zrealizowane w całości w 2022 r.	
25	Bezpieczna ścieżka pieszo – rowerowa Nowe	950 000	0	Zadanie w trakcie	



Urząd Miasta Racibórz

	Zagrody dział 600 rozdział 60017 § 605			wykonania 0% zaawansowania Realizacja zadania w IV kwartale	
26	Przebudowa ul. Pod Lasem w Raciborzu dział 600 rozdział 60017 § 605	200 000	0	Zadanie w trakcie wykonania 0% zaawansowania Realizacja zadania w IV kwartale	
27	Budowa parkingu przy ZSP nr 4 w Studziennej dział 900 rozdział 90095 § 605	300 000	0	Zadanie w trakcie wykonania 0% zaawansowania Realizacja zadania w IV kwartale	

3. MIEJSKI KONSERWATOR ZABYTKÓW:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania i klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan na 2022 rok / 2023 rok (zł)</i>	<i>Wykonanie finansowe (zł)</i>	<i>Stan realizacji: - zadanie zrealizowane - zadanie w trakcie realizacji (% zaawansowania)</i>	<i>Uwagi</i>
Rok 2022					
1.	III etap konserwacji spichlerza znajdującego się przy ul. Czynu Społecznego 14 w Raciborzu, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/641/2020 polegający na odtworzeniu podłogi parteru oraz stolarki drzwiowej, prac zabezpieczających piwnice, sklepienia nad piwnicami, prac związanych z	117 500,00	111 588,76	Zadanie zrealizowane	



Urząd Miasta Racibórz

	likwidacją szkodników drewna.				
2.	Renowacja zabytkowej figury św. Jana Nepomucena zlokalizowanej na rogu ul. Bosackiej i ul. Armii Krajowej w Raciborzu	42 000,00	40 000,00	Zadanie zrealizowane	Odtworzenie krzyża w dłoni św. Nepomucena nie było w zakresie niniejszej inwestycji, będzie przedmiotem zlecenia w kolejnych latach.
3.	Dotacja celowa przekazana jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego: renowacja elewacji kamienicy przy ul. Króla Stefana Batorego 4 w Raciborzu, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A/1522/93	150 000,00	150 000,00	Zadanie zrealizowane	
4.	Rewitalizacja terenów wzdłuż biegu dawnych murów miejskich wraz z konserwacją zachowanych fragmentów fortyfikacji - dokumentacja projektowa	153 750,00	153 750,00	Zadanie zrealizowane	
Rok 2023					
1.	IV etap renowacji zabytkowego spichlerza	160 000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 0%	Po przetargu na realizację, została podpisana umowa z wykonawcą, przewidywany termin zakończenia inwestycji – listopad 2023. Inwestycja będzie finansowana w części z dotacji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – w kwocie 50 000 zł.

4. WYDZIAŁ EDUKACJI:



Urząd Miasta Racibórz

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania i klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan na 2022 rok / 2023 rok (zł)</i>	<i>Wykonanie finansowe (zł)</i>	<i>Stan realizacji: - zadanie zrealizowane - zadanie w trakcie realizacji (% zaawansowania)</i>	<i>Uwagi</i>
Rok 2022					
1.	Renowacja placu zabaw od strony ul. Solnej przy ul. Wojska Polskiego (dz.801, rozdz.80101, zad.22-010, § 605)	170 000,00	153 583,74	zadanie zrealizowane	
2.	Wymiana hydrantów w Szkole Podstawowej Nr 3 (dz.801, rozdz.80101, zad.22-011, § 605)	40 000,00	40 000,00	zadanie zrealizowane	
3.	Wymiana kanalizacji w Szkole Podstawowej Nr 15 (dz.801, rozdz.80101, zad.22-012, § 605)	40 000,00	39 663,00	zadanie zrealizowane	
4.	Wymiana nawierzchni posadzki na korytarzach w segmentach dydaktycznych C i A na I i II piętrze w Szkole Podstawowej Nr 15 (dz.801, rozdz.80101, zad.22-013, § 605)	100 000,00	100 000,00	zadanie zrealizowane	
5.	Modernizacja sanitariatów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu Markowicach (dz.801, rozdz.80101, zad.22-014, § 605)	134 133,00	134 000,00	zadanie zrealizowane	
6.	Przebudowa schodów wejściowych do budynku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 2 w Raciborzu Ocicach (dz.801, rozdz.80101, zad.22-015, § 605)	90 318,00	90 311,43	zadanie zrealizowane	
7.	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 13 (dz.801, rozdz.80101, zad.22-162, § 605)	36 000,00	36 000,00	zadanie zrealizowane	
8.	Odnowienie elewacji oraz renowacja parkietów w Przedszkolu nr 20 (dz.801, rozdz.80104, zad.22-017, § 605)	30 000,00	30 000,00	zadanie zrealizowane	



Urząd Miasta Racibórz

9.	Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP Nr 4 w Raciborzu Studziennej (dz.801, rozdz.80104, zad.22-0104, § 605)	125 000,00	119 998,80	zadanie zrealizowane	
10.	Wymiana uszkodzonej nawierzchni placu zabaw w ZSP 1 (dz.801, rozdz.80104, zad.22-105, § 605)	91 907,00	91 906,17	zadanie zrealizowane	
11.	Doposażenie i wymiana urządzeń placu zabaw przy ZSP3 na Płoni (dz.801, rozdz.80101, zad.22-069, § 605)	84 867,00	84 867,00	zadanie zrealizowane	
12.	Wymiana i odnowienie nawierzchni posadzek w Szkole Podstawowej Nr 13 (dz.801, rozdz.80101, zad.22-107, § 605)	80 196,00	80 196,00	zadanie zrealizowane	
13.	Modernizacja punktów wydawania posiłków oraz kuchni w Szkole Podstawowej Nr 4 (dz.801, rozdz. 80148, zad. 22-019, § 605)	71 000,00	70 145,00	zadanie zrealizowane	
Rok 2023					
1.	Zielony Zakątek na Ostrogu – zagospodarowanie terenu przed Szkołą Podstawową Nr 1 (dz.801, rozdz.80101, zad.22-106, § 605)	1 215 230,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	
2.	Wymiana kanalizacji sanitarnej w Przedszkolu Nr 11 (dz.801, rozdz.80104, zad.22-017, § 605)	211 032,00	99 588,83	zadanie w trakcie realizacji	
3.	Modernizacja kuchni w Przedszkolu Nr 15 (dz.801, rozdz.80104, zad. 22-018, § 605)	194 942,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	
4.	Budowa Przedszkola ZSP1 w Markowicach (dz.801, rozdz.80104, zad.22-075, § 605 i 610)	3 696 623,00 – 2022r. 6 000 000,00 – 2023r.	9 696 623,000	zadanie zrealizowane	
5.	Przyłączenie do sieci wężła ciepłego w Przedszkolu Nr 24 (dz.801, rozdz.80105, zad.22-114, § 605)	103 690,00	101 722,00	zadanie zrealizowane	
6.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Oicach ZSP2 (dz.801, rozdz.80195, zad.23-036, § 605)	1 650 000,00 – 2023 r. 1 700 000,00 – 2024 r.	3 075,00	zadanie w trakcie realizacji	
7.	Adaptacja poddasza wraz z modernizacją dachu w ZSP4 nr 4 Studzienna (dz.801, rozdz.80195, zad.23-046, § 605)	1 574 951,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	



Urząd Miasta Racibórz

8.	Rozbudowa żłobka przy ul. Słonecznej 9 (dz.855, rozdz.85516, zad.23-125, § 605)	1 383 818,00 – 2023 r. 3 215 865,40 – 2024 r.	9 963,00	zadanie w trakcie realizacji	
9.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4 (dz.926, rozdz.92601, zad.23-043, § 605)	148 188,00 – 2023 r. 3 650 000,00 – 2024 r.	0,00	zadanie w trakcie realizacji	
10.	Modernizacja Orlika przy ul. Żorskiej SP18 (dz.926, rozdz.92601, zad.23-044, § 605)	583 240,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	
11.	Modernizacja boiska szkolnego w Brzeziu SP3 (dz.926, rozdz.92601, zad.23-045, § 605)	382 165,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji	

5. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

L.p.	Nazwa zadania i klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 rok / 2023 rok (zł)	Wykonanie finansowe (zł)	Stan realizacji: - zadanie zrealizowane - zadanie w trakcie realizacji (% zaawansowania)	Uwagi
Rok 2022					
1.	Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna Nr 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków dz. 700, rozdz. 70005 § 601 0 zad.22-082/GN	150 000,00	75 945,96	Zadania w trakcie realizacji. W 2022r. w ramach zadania wykonano: 1. opracowanie dokumentacji w zakresie dostosowania budynku do przepisów ppoż. w zakresie robót elektrycznych, 2. wykonanie prac dot. zadania w zakresie robót elektrycznych.	
2.	Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi MAJA w Raciborzu ul. Sempołowskiej nr 5 – do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków dz. 700, rozdz. 70005 § 630 0 zad. 22-157/GN	75 000,00	56 580,00	Zadania w trakcie realizacji. W 2022r. w ramach zadania wykonano: 1. opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresu remontu, 2. opracowanie ekspertyzy technicznej w	Dotacja celowa udzielona Powiatowi Raciborskiemu na realizację przedmiotowego zadania



Urząd Miasta Racibórz

	dz. 700, rozdz. 70005 § 271 0 zad. 22-157/GN	25 000,00	20 696,18	zakresie dostosowania budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynków, 3. realizacja części prac remontowych: - montaż oświetlenia ewakuacyjnego, - montaż głównego przeciwpożarowego wyłącznika prądu, - montaż hydrantów wewnętrznych, - wydzielenie pożarowe kotłowni, - wymiana wykładzin podłogowych, 4. nadzór inwestorski branży sanitarnej (częściowy zakres zadania), 5. nadzór inwestorski branży elektrycznej (częściowy zakres zadania).	
3.	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu dz. 700, rozdz. 70005 § 605 0 zad. 21-065/GN	240 000,00	134 505,72	Zadania w trakcie realizacji. W 2022r. w ramach zadania wykonano: 1. opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadania	
Rok 2023					
1.	Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz ul. Solna Nr 18 do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynków dz. 700, rozdz. 70005 § 605 0 zad.22-082/GN	50.000,00	32.435,10	Zadania w trakcie realizacji. W 2023r. do dnia sporządzenia informacji w ramach zadania wykonano: 1. montaż klapy oddymiającej i drzwi napowietrzających	
2.	Dostosowanie budynku mieszczącego Dom dla Matek z Dziećmi MAJA w Raciborzu ul. Sempołowskiej nr 5 – do wymagań ochrony przeciwpożarowej budynków dz. 700, rozdz. 70005 § 271 0 zad. 23-007/GN	100 000,00			Dotacja celowa udzielona Powiatowi Raciborskiemu (stan wykorzystania środków finansowych jak i z zakresu zrealizowanych prac będzie znany po rozliczeniu dotacji)



Urząd Miasta Racibórz

3.	Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu dz. 700, rozdz. 60016 § 605 0 zad. 23-005/GN	2 300 000,00	12 971,28	Zadania w trakcie realizacji. W 2023r. do dnia sporządzenia informacji w ramach zadania wykonano: 1. aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej zadania w zakresie doprojektowania na początku odcinka nr 1 chodnika po stronie lewej i w rejonie skrzyżowania z ul. Bartka Lasoty po stronie prawej. Zmieniony projekt obejmuje dodatkowo przejście dla pieszych na początku odcinka nr 1, od strony skrzyżowania ul. Bartka Lasoty z ul. Mikołowską, 2. aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót dotyczących zadania.	W sierpniu br., w ramach II edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożono wnioski o dofinansowanie na realizację inwestycji w latach 2024-2025
----	--	--------------	-----------	--	---

6. WYDZIAŁ KOMUNALNY:

L.p.	Nazwa zadania i klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 rok / 2023 rok (zł)	Wykonanie finansowe (zł)	Stan realizacji: - zadanie zrealizowane - zadanie w trakcie realizacji (% zaawansowania)	Uwagi
Rok 2022					
1.	Dobudowa dodatkowego, dedykowanego oświetlenia pomnika Matki Polki w Raciborzu 900/90095/605/0/22-100/KM	61.488,00	61.487,70	zadanie zrealizowane	zaprojektuj i wybuduj



Urząd Miasta Racibórz

2.	Dobudowa oświetlenia przy siedmiu przejściach dla pieszych oraz dobudowa latarni oświetlenia ulicznego w Raciborzu 900/90015/605/0/22-066/KM 900/90015/605/0/00-238/KM 754/75495/605/0/22-182/KM	30. 000,00 302. 509,00 177. 269,00	189.174,00 29. 520,00 28. 290,00 131. 364,00	zadanie zrealizowane	zaprojektuj i wybuduj ośw. ul. Zamkowej ośw ul. Bocznej do Bosackiej doświetlenie przejść dla pieszych
3.	Przebudowa sieci oświetlenia ulicznego wraz z przebudową kolidującej sieci rozdzielczej nN przy ulicy Słonecznej w Raciborzu 900/90015/605/0/00-238/KM	Dokumentacja 5.412,00 Wykonanie 73 911,77	79.323,77	zadanie zrealizowane	osobno dokumentacja oraz wykonanie
4.	Dobudowa oświetlenia przy dwóch przejściach dla pieszych przy ulicy Mariańskiej i Katowickiej w Raciborzu 754/75495/605/0/22-182/KM	41.205,00	41.205,00	zadanie zrealizowane	zaprojektuj i wybuduj
5.	Dobudowa oświetlenia na ulicy Pogrzebieńskiej oraz doświetlenie wiat przystankowych 900/90015/605/0/00-238/KM	55. 965,00	55.965,00	zadanie zrealizowane	zaprojektuj i wybuduj
6.	Oświetlenie Kolumny Maryjnej na Rynku w Raciborzu 900/90015/605/0/00-238/KM	15.375,00	15.375,00	zadanie zrealizowane	remont istniejącego oświetlenia
7.	Oświetlenie Kościoła Farnego w Raciborzu 900/90015/605/0/00-238/KM	60.516,00	60.516,00	zadanie zrealizowane	remont istniejącego oświetlenia
8.	Przeniesienie toalety dla psów zlokalizowanej przy ul. Żorskiej	17.510,00	13.527,81	zadanie zrealizowane	zaprojektuj i buduj
9.	Remont odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Rymera	42.201,04	42.201,04	zadanie zrealizowane	remont
10.	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Elżbiety - projekt	24.323,74	19.680,00	zadanie zrealizowane	projekt
11.	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Elżbiety - wykonanie	114.730,02	228.136,28	zadanie zrealizowane	wykonanie



Urząd Miasta Racibórz

12.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Anny	65.632,80	62.730,00	zadanie zrealizowane	projekt
13.	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wojciecha Korfantego	65.216,03	28.905,00	zadanie zrealizowane	projekt
Rok 2023					
1.	Dobudowa dedykowanego oświetlenia 9 przejść dla pieszych	200.000,00	265.680,00	w realizacji	zaprojektuj i buduj
2.	Dodatkowe oświetlenie czterech przejść dla pieszych w mieście Racibórz	54.100,00	28.044,00	w realizacji	dokumentacja projektowa
3.	Modernizacja Placu Zabaw na osiedlu Pokój – Studzienna	150 000,00	92 050,00	w realizacji	zaprojektuj i buduj
4.	Doposażenie placów zabaw w Ocicach	100 000,00	83 450,00	w realizacji	zaprojektuj i buduj

7. WYDZIAŁ LOKALOWY:

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania i klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan na 2022 rok / 2023 rok (zł)</i>	<i>Wykonanie finansowe (zł)</i>	<i>Stan realizacji: - zadanie zrealizowane - zadanie w trakcie realizacji (% zaawansowania)</i>	<i>Uwagi</i>
Rok 2022					
1.	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz Dział 700, Rozdział 70001, § 2650, zad. 00-157/LOK	285.509,00	285.509,00	Zadanie zrealizowane	



Urząd Miasta Racibórz

2.	Przebudowa budynku przy ul. Katowickiej 1a-2a wraz z termomodernizacją Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 22-006/LOK	2.850.000,00	2.573.137,75	Zadanie zrealizowane	
3.	Remont klatek schodowych Dział 700, Rozdział 70001, § 2650, zad. 22-109/LOK	60.000,00	59.336,69	Zadanie zrealizowane	
4.	Zmiana systemu grzewczego w lokalach mieszkalnych i użytkowych Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 21-019/LOK	1.125.500,00	1.125.500,00	Zadanie zrealizowane	
5.	Wymiana stolarki okiennej Dział 700, Rozdział 70001, § 2650, zad. 22-040/LOK	200.000,00	200.000,00	Zadanie zrealizowane	
6.	Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 22-110/LOK	2.435.000,00	2.370.778,87	Zadanie zrealizowane	
7.	Przebudowa podwórza od nieruchomości Londzina 8 do nieruchomości Stalmacha 8 i wjazdu na podwórze od ul. Stalmacha Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 21-126/LOK	33.993,00	33.992,84	Zadanie zrealizowane	
8.	Przebudowa podwórka przy ul. Głębczyckiej 24-24a Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 22-060/LOK	100.000,00	96.459,44	Zadanie zrealizowane	
9.	Zmiana systemu ogrzewania lokalu użytkowego PZG przy Pl. Wolności 12/1 Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 22-061/LOK	35.000,00	34.430,60	Zadanie zrealizowane	
10.	Budowa śmietnika przy ul. Solnej, Browarnej, Różanej Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 22-133/LOK	120.000,00	113.355,68	Zadanie zrealizowane	
11.	Budowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Mysłowską a ul. Chorzowską Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 22-144/LOK	100.000,00	100.000,00	Zadanie zrealizowane	



Urząd Miasta Racibórz

12.	Remont drogi wewnętrznej ul. Dąbrowskiego Dział 700, Rozdział 70001, § 2650, zad. 21-031/LOK	211.000,00	210.524,02	Zadanie zrealizowane	
13.	Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 22-165/LOK	200.000,00	151.914,46	Zadanie zrealizowane częściowo	Przeniesiono na 2023 r.
14.	Uzbrojenie budynku przy ul. Litewskiej 1,3 w instalację gazową oraz zmiana systemu ogrzewania na etażowe gazowe wraz z przebudową oraz budowa przyłącza gazowego do budynków przy ul. Litewskiej 1-10 Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 22-041/LOK	13.500,00	13.112,42	Zadanie zrealizowane	
Rok 2023					
1.	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz Dział 700, Rozdział 70001, § 2650, zad. 00-157/LOK	700.000,00	20.879,61	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 2,98%	Stopień realizacji zadania wg stanu na dzień 30.06.2023 r.
2.	Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych Dział 700, Rozdział 70001, § 2650, zad. 00-233/LOK	20.000,00	4.995,03	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 24,98%	Stopień realizacji zadania wg stanu na dzień 30.06.2023 r.
3.	Wymiana stolarki okiennej Dział 700, Rozdział 70001, § 2650, zad. 22-040/LOK	100.000,00	14.047,00	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 14,05%	Stopień realizacji zadania wg stanu na dzień 30.06.2023 r.
4.	Zmiana systemu grzewczego w lokalach gminnych Dział 700, Rozdział 70001, § 2650, zad. 21-019/LOK	1.000.000,00	118.493,05	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 11,85%	Stopień realizacji zadania wg stanu na dzień 30.06.2023 r.



Urząd Miasta Racibórz

5.	Remont śmietnika i drogi dojazdowej do budynków zlokalizowanych przy ul. Kopernika i Spółdzielczej Dział 700, Rozdział 70001, § 2650, zad. 23-038/LOK	100.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 0,00%	W I półroczu 2023 r. odbyły się spotkania z właścicielami i lokatorami budynków. Prace właściwe będą miały miejsce w II półroczu 2023 r. Stopień realizacji zadania wg stanu na dzień 30.06.2023 r.
6.	Przebudowa podwórka przy Pl. Dominikańskim Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 22-165/LOK	45.653,00	44.269,59	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 96,97%	Kontynuacja zadania z 2022 r. Stopień realizacji zadania wg stanu na dzień 30.06.2023 r.
7.	Docieplenie budynków komunalnych w Ocicach, ul. Włoska, Litewska, Nowe Zamek oraz uzbrojenie w instalację gazową i zmiana sposobu ogrzewania na etażowe gazowe w budynkach przy ul. Litewskiej 1-10 i Włoskiej 11 Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 23-037/LOK	500.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 0,00%	Stopień realizacji zadania wg stanu na dzień 30.06.2023 r.
8.	Przebudowa terenu gminnego pomiędzy nieruchomościami ul. Solna 34-36, a Wojska Polskiego 6-6a Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 22-132/LOK	20.000,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 0,00%	Stopień realizacji zadania wg stanu na dzień 30.06.2023 r.
9.	Budowa śmietnika przy ul. Stalmacha Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 23-090/LOK	65.000,00	64.993,20	Zadanie zrealizowane	
10.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głębczyckiej 37 wraz z termomodernizacją Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 23-133/LS	21.600,00	0,00	Nowe zadania (po sesji sierpniowej), które będą realizowane w latach 2023-2025.	Dokumentacja techniczna w trakcie aktualizacji
11.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 1-2 wraz z termomodernizacją Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 23-134/LS	13.600,00	0,00		



Urząd Miasta Racibórz

12.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 3 wraz z termomodernizacją Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 23-135/LS	13.600,00	0,00		
13.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 4-5 wraz z termomodernizacją Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 23-136/LS	13.600,00	0,00		
14.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 27 wraz z termomodernizacją Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 23-137/LS	16.600,00	0,00		
15.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 25 wraz z termomodernizacją Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 24-002/LS	3.600,00	0,00		
16.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głubczyckiej 27 wraz z termomodernizacją Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 24-003/LS	3.600,00	0,00		
17.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Rybnickiej 6 wraz z termomodernizacją Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 24-004/LS	3.600,00	0,00		
18.	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Stalmacha 12a-12b wraz z termomodernizacją Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 24-003/LS	3.600,00	0,00		
19.	Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz Dział 700, Rozdział 70001, § 6210, zad. 23-138/LS	300.000,00	0,00	Nowe zadanie (po sesji sierpniowej). Zadanie wyodrębniono z zadania „Remonty lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz”	
20.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Budynek C Dział 700, Rozdział 70021, § 6030, zad. 22-022/LOK	10.850.500,00	10.850.500,00	Zadanie w trakcie realizacji. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana na lata 2023-2025.	Objęcie udziałów w Spółce RTBS Sp. z o.o.



Urząd Miasta Racibórz

21.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – Budynek D Dział 700, Rozdział 70021, § 6030, zad. 23-009/LOK	6.126.500,00	6.126.500,00	Zadanie w trakcie realizacji. Rzeczowa realizacja zadania przewidziana na lata 2023-2025.	Objęcie udziałów w Spółce RTBS Sp. z o.o
22.	Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego Dział 700, Rozdział 70021, § 6030, zad. 23-009/LOK	553.000,00	153.000,00	Do RTBS Sp. z o.o. została przekazana aportem działka gruntu u zbiegu ulic Słowackiego, Matejki, Żeromskiego. Zadanie w trakcie realizacji.	Objęcie udziałów w Spółce RTBS Sp. z o.o

8. WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY:

L.p.	Nazwa zadania i klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 rok / 2023 rok (zł)	Wykonanie finansowe (zł)	Stan realizacji: - zadanie zrealizowane - zadanie w trakcie realizacji (% zaawansowania)	Uwagi
Rok 2022					
1.	Wygłuszenie ścianki pomiędzy pokojem nr 3 i Biurem Obsługi Klienta	30.000,00	8.484,96 zł	Zadanie zrealizowane	
2.	Malowanie pomieszczenia biurowego nr 213		3.953,97 zł	Zadanie zrealizowane	
3.	Wymiana posadzki w pokoju 213		7.245,17 zł	Zadanie zrealizowane	
4.	Naprawa daszku usytuowanego przy wiatrołapie przy wejściu do windy Urzędu Miasta Racibórz		3.597,75 zł	Zadanie zrealizowane	



Urząd Miasta Racibórz

5.	Usunięcie zacieków powstałych po awarii klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych oraz części korytarzy w budynku tut. Urzędu (nr pok.310,301-304, 306,307,323.324,325,318,320,315,308,313,321,222, 225,216,217,218,219,17,18, korytarz przy pok. : 324,224,219, 22, SM -korytarz przy wejściu od ulicy,boczna ściana, pom. wewn. przy dyżurce)		9.907,43 zł	Zadanie zrealizowane	
	Usunięcie skutków zawilgocenia ścian związanych z awarią klimatyzatora w serwerowni budynku Urzędu Miasta Racibórz.		2.989,01 zł	Zadanie zrealizowane	
Rok 2023					
1.	Remont pomieszczenia nr 13	150.000,00	6.661,15 zł	Zadanie zrealizowane	
2.	Wygluszenia drzwi w pomieszczeniach 203 i 204		4.484,80 zł	Zadanie zrealizowane	
3.	„Prace remontowo-budowlane i aranżacyjne pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Króla Stefana Batorego 6 w Raciborzu (w suterenie budynku Urzędu Miasta)”		32.260,25 zł	Zadanie zrealizowane	
4.	Remont Wydziału Finansowego pokój nr 117, 118, 119		87.698,98 zł	Zadanie w trakcie realizacji Zaawansowanie 0% Planowane zakończenie prac do 31.10.2023 r.	
5.	Renowacja ścian w BOI i uzupełnienie płytek posadzkowych w Wydziale Komunalnym		7.521,45 zł	Zadanie zrealizowane	



Urząd Miasta Racibórz

9. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA:

L.p.	Nazwa zadania i klasyfikacja budżetowa	Plan na 2022 rok / 2023 rok (zł)	Wykonanie finansowe (zł)	Stan realizacji: - zadanie zrealizowane - zadanie w trakcie realizacji (% zaawansowania)	Uwagi
Rok 2022					
1.	Usunięcie uszkodzeń na rowie nr 21 (ul. Pogrzebieńska) po nawalnych deszczach dz. 010, rozdz. 01008, §430 zad.00-001/OŚ Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji	37 790,50	37 790,50	Zadanie zrealizowane	
2.	Usunięcie uszkodzeń na rowach melioracyjnych po nawalnych deszczach- na rowie melioracyjnym D-11 przy ul. Dolnej, na rowie melioracyjnym nr 21 (ul. Myśliwca, ul. Nad Potokiem), naprawa rowu melioracyjnego nr 1 przy ul. Miodowej. dz. 010, rozdz. 01008, § 430 zad. 22-171/OŚ - Usunięcie uszkodzeń na rowach melioracyjnych po nawalnych deszczach	775 000,00	756 032,82	Zadanie zrealizowane	
3.	Przebudowa przepustu na rowie D-15 dz. 010, rozdz. 01008, § 605 zad. 22-092/OŚ Przebudowa przepustu na rowie D-15	376 476,00	375 847,92	Zadanie zrealizowane	
4.	Rozwiązywanie problemów z wodami w obrębie zlewni rowu D-11 –opracowanie dokumentacji dz. 010, rozdz. 01008, § 605 zad. 22-091/OŚ Rozwiązywanie problemów z wodami w obrębie zlewni rowu D-11 – opracowanie dokumentacji	220 000,00	0,00	Zadanie niezrealizowane	Pomimo dwukrotnego wszczęcia procedury przetargowej zadanie nie zostało zrealizowane, z powodu braku ofert.



Urząd Miasta Racibórz

5.	Opracowanie koncepcji i założeń projektowych rozwiązania problemów hydrologicznych w obszarze zlewni rowu 65 oraz obszarze pomiędzy ulicami Wierzyńskiego i Wiejską. dz. 010, rozdz. 01008, § 605 zad. 22-090/OŚ Koncepcja zagospodarowania wód opadowych w rejonie ulic Starowiejskiej/Wierzyńskiego	50 000,00	50 000,00	Zadanie zrealizowane	
6.	Zlecenie wykonania aktualizacji kosztorysu dot. rowu odwadniającego ul. Chorwacka/Dolna dz. 010, rozdz. 01008, § 605 zad. 21-021/OŚ Zabezpieczenie ul. Chorwackiej i Dolnej przed spływem wód opadowych	1 230,00	1 230,00	Zadanie zrealizowane	
Rok 2023					
1.	Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej dz. 010, rozdz. 01008, § 605 zad. 23-049/OŚ Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej	1 000 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Wydział jest na etapie przygotowania zlecenia na opracowanie dokumentacji projektowej. Brak możliwości realizacji zadania w całości, w związku z uzyskaniem tytułu prawnego do działek w miesiącu wrześniu br.
2.	Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej dz. 010, rozdz. 01008, § 605 zad. 23-102/OŚ Przebudowa urządzeń melioracyjnych w rejonie ul. Kwiatowej	150 000,00	0,00	W trakcie realizacji	Zawarto umowę na "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Modernizacja rowu melioracyjnego nr 1 - Racibórz Miedonia" na kwotę 49 200 zł

10. BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO:



Urząd Miasta Racibórz

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa zadania i klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Plan na 2022rok/ 2023 rok (zł)</i>	<i>Wykonanie finansowe (zł)</i>	<i>Stan realizacji: - zadanie zrealizowane - zadanie w trakcie realizacji (% zaawansowania)</i>	<i>Uwagi</i>
Rok 2023					
1.	Remont dachu OSP Markowice	120 000,00	93 872,47	zadanie zrealizowane	
2.	Remont dachu i pomieszczeń w remizie OSP Sudół	90 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji zaawansowanie 0%	Wykonanie remontu dachu zgodnie z umową do dn. 20.09.2023 r.
3.	Wykonanie monitoringu i oświetlenia w remizie OSP Racibórz-Sudół	15 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji zaawansowanie 0%	Wykonanie monitoringu do dnia 20.10.2023 r.
4.	Wykonanie klimatyzacji w remizie OSP Racibórz- Markowice	5 166,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji zaawansowanie 70 %	Wykonanie zadania zgodnie z umową do dn. 5 .10.2023 r.
5.	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w remizie OSP Racibórz- Brzezie	55 000,00	0,00	zadanie w trakcie realizacji zaawansowanie 70 %	Wykonanie zadania zgodnie z umową do dn. 5 .10.2023 r.

.....
Podpis