



Racibórz

Prezydent
Miasta

Sprawozdanie ze stanu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych w 2026 roku

Wrzesień 2026 r.



Spis treści

Biuro Zarządzania Kryzysowego	3
Miejski Konserwator Zabytków	5
Straż Miejska	6
Wydział Dróg Miejskich	7
Wydział Edukacji	12
Wydział Gospodarki Nieruchomościami	16
Wydział Informatyki i Spraw Administracyjnych	17
Wydział Inwestycji i Urbanistyki	18
Wydział Komunalny	34
Wydział Lokalowy	40
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	42
Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu	45



Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych uchwałami Rady Miasta, realizowanych w 2026 r.
przez **BIURO ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok (zł)	Wykonanie planu (zł)	Opis: Zakres rzeczowy; Wykonawca robót; Termin realizacji; Wartość zadania
1	2	3	4	5
75412 Ochotnicze straże pożarne				
1	26-012/ZK – BO - Modernizacja i remont pomieszczeń remizy OSP Racibórz-Sudół	72 000,00	1 000,00	Remont pomieszczeń kuchni w budynku remizy OSP Racibórz Sudół w ramach zadania "Modernizacja i remont pomieszczeń remizy OSP Racibórz Sudół" realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2026 r. (F.R.B. "S.JAN-BUD" JAN SZCZOTKA / w trakcie realizacji 30.10.2026r. / 70 969,59 zł). Remont pomieszczeń sali szkoleniowej, klatki schodowej i kuchni w budynku remizy OSP Racibórz Sudół w ramach zadania pod nazwą "Modernizacja i remont pomieszczeń remizy OSP Racibórz Sudół" realizowanego z Budżetu Obywatelskiego. (PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPLAN INŻ.ARCH.RAFAŁ FUCHS / zrealizowano/ 1000 zł).
2	26-002/ZK – BO - Zdrowy Strażak to bezpieczny Racibórz” - Zadanie z BO	157 000,00	2 000,00	Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na zadania: - Remont sanitariatów w budynku remizy OSP Racibórz Miedonia - Remont garażu w budynku remizy OSP Racibórz Sudół w ramach zadania pod nazwą "Zdrowy Strażak to bezpieczny Racibórz" realizowanego z Budżetu Obywatelskiego. (PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPLAN INŻ.ARCH.RAFAŁ FUCHS / zrealizowano / 2000 zł). Umowa na remont sanitariatów w budynku remizy OSP Racibórz Miedonia w ramach zadania "Zdrowy Strażak to bezpieczny Racibórz" realizowanego z Budżetu Obywatelskiego na 2026 r. (INSTAL-TECH RACIBÓRZ Spółka z o.o./ w trakcie realizacji do dnia 30.09.2026r. / 89 610,00 zł). Umowa na remont garażu w budynku remizy OSP Racibórz Sudół w ramach zadania "Zdrowy Strażak to bezpieczny Racibórz" realizowanego z Budżetu Obywatelskiego na 2026 r.(F.R.B. "S.JAN-BUD" JAN SZCZOTKA/ w trakcie realizacji do dnia 30.10.2026r. 56 931,09 zł. Dostawa i montaż bramy przemysłowej w budynku remizy OSP Racibórz -Brzezie mieszczącej się przy ul. Bitwy Olżańskiej 28, 47-400 Racibórz (doorservice Mateusz Jaśkowiak / Zrealizowano / 28 639,81 zł). Umowa na dostawę wraz z montażem drzwi wewnętrznych w pomieszczeniach remizy OSP Racibórz Miedonia w ramach zadania „Zdrowy Strażak to bezpieczny Racibórz” realizowanego z Budżetu Obywatelskiego na 2026



Racibórz

Prezydent
Miasta

				r. (HDK S.C. Hełmiński Jarosław, Dudacy Patrycjusz, Kempa Krzysztof / w trakcie realizacji, do dnia 10.10.2026r./ 12 782,53 zł). Montaż systemu monitoringu na budynku remizy OSP Racibórz-Miedonia, BO Zdrowy Strażak to bezpieczny Racibórz (MAAKSYS Marek Wiskony /w trakcie realizacji, do dnia 30.09.2026r./ 10 996,20 zł).
3	BO - Bezpieczniej i bliżej siebie	10 000,00	9 189,50	Umowa na dostawę defibrylatora AED wraz z kapsułą zewnętrzną (4Rescue Michał Machoczek / Zrealizowano / 8390,00 zł). Montaż defibrylatora AED wraz z kapsułą zewnętrzną (MAAKSYS Marek Wiskony/ Zrealizowano/ 799,50 zł).



Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych uchwałami Rady Miasta, realizowanych w 2026 r.
przez **MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTEKÓW**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok (zł)	Wykonanie planu (zł)	Opis: Zakres rzeczowy; Wykonawca robót; Termin realizacji; Wartość zadania
1	2	3	4	5
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
1	00-109/MKZ - Otoczmy się historią - ekspozycja średniowiecznych fortyfikacji przy ul. Basztowej wraz z konserwacją muru przy ul. Drzymały	1 381 393,00	0,00	Inwestycja nie podlega realizacji, ze względu na brak otrzymanego dofinansowania ze środków zewnętrznych.



Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych uchwałami Rady Miasta, realizowanych w 2026 r.
przez **STRAŻ MIEJSKA**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok (zł)	Wykonanie planu (zł)	Opis: Zakres rzeczowy; Wykonawca robót; Termin realizacji; Wartość zadania
1	2	3	4	5
75416 Straż gminna (miejska)				
1	00-030/SM – Straż Miejska § 427 Zakup usług remontowych	50 512,00	46 442,59	Naprawy pojazdów służbowych
			550,00	Naprawa drukarki
2	00-030/SM – Straż Miejska § 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	2 200,00	Modernizacja monitoringu Miast Racibórz (zakup 2 licencji do kamer)



Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych uchwałami Rady Miasta, realizowanych w 2026 r.
przez **WYDZIAŁ DRÓG MIEJSKICH**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok (zł)	Wykonanie planu (zł)	Opis: Zakres rzeczowy; Wykonawca robót; Termin realizacji; Wartość zadania
1	2	3	4	5
60011 Drogi publiczne krajowe				
1	Projekt budowy drugiego odcinka wschodniej obwodnicy Raciborza	74 354	59 040	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji koncepcyjno – środowiskowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwa postępowanie zmierzające do wydania decyzji środowiskowej. Opracowane zostały uzupełnienia związane z opinią wydaną przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Dodatkowo została również opracowana dokumentacja nowego węzła na przedłużeniu ulicy Broniewskiego, który umożliwi skomunikowanie przyszłej strefy przemysłowej. Wykonawcą jest firma Konsultingowo – Doradcza Euroekspert dr inż. Jacek Sereryński z Wymysłowa.
60013 Drogi publiczne wojewódzkie				
1	Projekt budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku	1 488 300	61 500	W ramach zadania zostanie opracowana pełna dokumentacja projektowa dla budowy 26 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 935. W związku z rozwiązaniem umowy z dotychczasowym wykonawcą, firmą Egis Poland w wyniku nowego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca na wykonanie aktualizacji dla etapu 3, tj. na odcinku od ul. Raciborskiej w Rydułtowach do ul. Sportowej w Rybniku. Wartość złożonej oferty wynosiła 1.488.300 zł. Umowa ma zostać wykonana do 16 listopada br. Nowym wykonawcą jest firma Polska Inżynieria Sp. z o.o. z Warszawy. Dla etapu 1, tj. od ul. Piaskowej do ul. Pstrąskiej w Rzuchowie trwa postępowanie przetargowe. Termin otwarcia ofert zaplanowano na 16 września. Dla etapu 2, tj. od ul. Pstrąskiej w Rzuchowie dla ul. Raciborskiej w Rydułtowach trwa postępowanie przetargowe. Termin otwarcia ofert zaplanowano na 16 września.
2	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 916 na odcinku od ul. Kołtąta do ul. Kolonialnej w Raciborzu	844 833,60	0,00	W ramach zadania opracowana zostanie dokumentacja projektowa dla budowy drogi dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 916 ul. Opawskiej pomiędzy ulicami Kolonialną a Kołtąta. Otrzymano zgodę na wycinkę drzew kolidujących z rozwiązaniami projektowymi oraz decyzję pozwolenie wodno-prawne. Planowane zakończenie prac projektowych nastąpi do końca 2026 r. Wykonawcą dokumentacji projektowej



				jest Bronisław Waluga prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Projektowanie Konstrukcyjno – Inżynieryjne Bronisław Waluga z Paniówek.
3	Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w Raciborzu od ul. Łokietka do dworca PKP	797 244	0,00	W ramach zadania miała zostać opracowana dokumentacja projektowa dla budowy drogi dla pieszych i rowerów łączącą dotychczasową drogę dla rowerów prowadzącą od rezerwatu przyrody Łęczczok do dworca PKP. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego nie została złożona żadna oferta. Postępowanie zostanie powtórzone. Również nie wpłynęła żadna oferta. Poszukiwanie wykonawcy w trybie „z wolnej ręki” również zakończyło się niepowodzeniem.
60016 Drogi publiczne gminne				
1	Budowa ul. Cieszyńskiej- dojazd do terenów inwestycyjnych	5 692 246,80	1 985 106,98	W ramach zadania zostanie wykonana droga dojazdowa o szer. 6 m wraz z odwodnieniem, placem manewrowym do zawracania i zjazdami do działek rolnych i strefy przemysłowej, siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji sanitarnej, kanałem teletechnicznym i oświetleniem. Zostanie również wybudowana droga dla pieszych i rowerów. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Pavimental Polska sp. z o.o. Trzebinia Termin realizacji: 31.10.2026 r. Wartość zadania: 4 161 351,55 zł
2	Budowa Krajowej Trasy Rowerowej nr 3 Rudnik- Racibórz- Krzyżanowice- etap 1	200 000	0,00	W ramach zadania zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz wybudowana droga dla rowerów o długości 8,24 km wraz z Miejscem Obsługi Rowerzystów. Trwają prace projektowe. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych to 2027 r. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Transkom Białdyga sp. z o.o. Jaryszów Termin realizacji: 19.10.2028 r. Wartość zadania: 3 677 700,00 zł
3	Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej w Mieście Racibórz	124 000	0,00	Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i budowę węzła przesiadkowego przy Placu Konstytucji 3 Maja wraz z przebudową 43 przystanków autobusowych oraz montażu tablic LED i e-papier w ramach Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Ejmax sp. z o.o. Katowice Termin realizacji: 23.12.2027 r. Wartość zadania: 9 300 000,00 zł



4	Przebudowa ul. Waryńskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej	3 005 866	0,00	Zadanie obejmuje przebudowę ulicy, chodników i sieci kanalizacji deszczowej. W ramach zadania wybudowane zostaną miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: PRD Kuhn sp. z o.o. Tworków Termin realizacji: 30.01.2027 r. Wartość zadania: 2 103 916,97 zł
5	Remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Racibórz w 2026 r.	2 824 700	163 617,49	W ramach zadania wykonywane są a) wszystkie niezbędne zabiegi techniczne dla utrzymania dobrego stanu technicznego sieci dróg gminnych, utrzymywanie pogotowia technicznego, prowadzenie ewidencji i przechowywanie kostki granitowej, płyt betonowych, destruktu asfaltowego, wykonanie badań nośności podbudowy i nawierzchni, prowadzenie obsługi geodezyjnej robót, zabezpieczenie zgłoszonych uszkodzeń i ich usuwanie. Zadania remontowe: ul. Myśliwska (kontynuacja z 2025 r.), ul. Parkowa – od ul. Jeziorowej do istniejącej części asfaltowej, ul. Moniuszki (przedłużenie od ul. Henryka Pobożnego do końca zabudowy), ul. Żorska (nakładka na odcinku z płyt betonowych), ul. Pod Lasem (część 1 o nawierzchni tłuczniowej), ul. Babicka (od ul. Hetmańskiej do nr 56) Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca: Auto-Trans Asfalty Sp. z o.o. w Gierałtowicach Termin realizacji: 31.12.2026 r. Wartość zadania: 2 186 375,11 zł.
			416 139,70	b) Utrzymanie elementów oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Wykonano m.in.: utrzymanie oznakowania (naprawa, wymiana, montaż nowego oznakowania pionowego i poziomego), projekty organizacji ruchu drogowego. Zadanie realizowane jest przez firmę Acord Group Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej. Zadanie w trakcie realizacji. Termin realizacji: od stycznia 2026 do grudnia 2026 r. Wartość zadania wynosi 618 892,95 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
			44 772	c) Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej. Zadanie realizowane jest przez firmę Elektro Serwis Łukasz Niestanńczyk z siedzibą w Rybniku przy ul. Gronowej 33h Termin realizacji: od stycznia 2026 do grudnia 2026 r. Wartość zadania wynosi 76 752,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.



6	Wykonanie konserwacji rowów komunalnych w Raciborzu oraz suchego zbiornika w Raciborzu - Studziennej	192 306,00	52 555,39	W ramach zadania wykonane zostanie koszenie skarp i dna rowów, odmulenie dna rowów, odmulenie przepustów, wykonanie regulacji istniejącego dna i skarp rowów, wykonanie umocnienia skarp z płyt ażurowych, dna rowu z koryt betonowych i z płyt betonowych. Trwają odmulenia dna rowów i przepustów. Wykonawca: Inpromel Sp. z o.o. w Rybniku. Termin realizacji: 17.11.2026 r. Wartość zadania: 143 510,51 zł.
7	Przebudowa ul. Księdza Prałata Gadego w Raciborzu (od istniejącej nawierzchni do ul. Dolnej)	233 000,00	0,00	W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane w zakresie wykonania odwodnienia oraz nawierzchni drogi wraz z podbudową. Zadanie w trakcie realizacji. Trwa postępowanie przetargowe.
8	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic gminnych	50 000,00	33 000,00	W ramach zadania opracowywane są dokumentacje projektowo – kosztorysowe dla remontów dróg gminnych. W ramach zadania została wykonana dokumentacja przebudowy ul. Królewskiej na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Nad Koleją. Wykonawcą była firma Attyka Piotr Trznadel z Wodzisławia Śląskiego. Termin realizacji: 30.06.2026 r. Wartość zadania: 33.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.
9	Przebudowa gminnych dróg osiedlowych	500 000,00	494 949,54	W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ul. Korfantego. Zakres zadania obejmuje wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej oraz wymiana nawierzchni jezdni i chodników raz z podbudową i krawężnikami. Wykonawca: KTKM Bruki z Raciborza Termin realizacji: 26.11.2026 r. Wartość zadania: 494.949,54 zł Zadanie w trakcie realizacji. Trwają roboty budowlane.
60017 Drogi wewnętrzne				
1	Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – boczna ul. Bogumińskiej, działka nr 336/27, 452/35, 43	0,00	0,00	Korytowanie pod nawierzchnię, podbudowy i nawierzchnie asfaltowe – warstwa wiążąca i ścieralna
2	Przebudowa ul. Greckiej - etap 2	672 000,00	2 208 947,00	W ramach zadania wykonano roboty budowlane dotyczące budowy drogi ul. Greckiej. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej i chodnika z kostki betonowej wraz ze wzmocnieniem podłoża i wykonaniem podbudowy.



				Roboty rozpoczęły się w 2025 r. Zadanie zostało zakończone w lutym 2026 r. Wartość zadania: 2.208.947,00 zł Wykonawca: Zakład Usług Budowlanych Marbud z Rybnika
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				
1	Wiaty przystankowe	195 766,22	39 114,00	W ramach zadania możliwe jest zakupienie nowych wiat przystankowych bądź dokonanie remontu peronów przystankowych. W grudniu 2025 r. zakupiono nową wiatę na ul. Osiedleńczej. W 2026 r. Zamówiono 4 nowe wiaty, które zostaną zlokalizowane na następujących ulicach: ul. Wygonowej 2 szt., na ul. Gliwickiej / Łokieta, Powstańców Śląskich (obok kościoła) Termin realizacji: do 30.10.2026 r. Wartość zadania: 39.114 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
60095 Pozostała działalność				
1	Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (oznakowanie)	31 000,00	0,00	W ramach zadania utrzymywane jest oznakowanie pionowe i poziome ścieżek rowerowych znajdujących się poza pasami dróg gminnych (w tym na wałach). Wykonawcą jest firma Acord Group z Rudy Śląskiej Wartość umowy to 30 717,04 zł. Zadanie w trakcie realizacji.
2	Utrzymanie i modernizacja ścieżek rowerowych poza pasami dróg gminnych (remont nawierzchni)	61 150,00	61 120,35	W ramach zadania zostały wyremontowane 3 odcinek ścieżki rowerowej znajdującej się na wałach przeciwpowodziowych kanału Ulgi. Wykonawca robót: KTKM Bruki z Raciborza Termin realizacji: 31.07.2026 r.



Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych uchwałami Rady Miasta, realizowanych w 2026 r.
przez **WYDZIAŁ EDUKACJI**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok (zł)	Wykonanie planu (zł)	Opis: Zakres rzeczowy; Wykonawca robót; Termin realizacji; Wartość zadania
1	2	3	4	5
80101 Szkoły podstawowe				
1	00-038/ED Szkoły podstawowe (SP 1)	98 800,00	53 718,00	1) Wymiana rolet naokiennych – koszt: 13 420,00 zł 2) Wymiana podłóg w salach lekcyjnych i bibliotece - koszt: 10 133,00 zł 3) Malowanie sal lekcyjnych i korytarzy – koszt: 10 665,00 zł 4) Zakup mebli do dwóch sal lekcyjnych - koszt: 19 500 zł 5)
2	00-038/ED Szkoły podstawowe (SP 13)	95 000,00	7 763,00	Malowanie korytarzy i szatni – koszt: 7 763 zł
3	26-042/ED EXPLORIUM - zielona pracownia SP 15	75 000,00	75 000,00	Zakup pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją przyrodniczą, biologiczną, ekologiczną, geograficzną, geologiczną, chemiczno-fizyczną. Zakup sprzętu audio-video, komputerowego, fotograficznego oraz urządzeń wielofunkcyjnych. Zakup wyposażenia pracowni, w tym mebli (stoły, krzesła, szafy/gabloty ekspozycyjne, tablice szkolne, biurko nauczycielskie) oraz stojaków na mapy/ plansze. Remont Sali – malowanie ścian
4	26-040/ED Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkola w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu (ED)	1 559 300,00	1 556 349,49	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w Szkole SP 15 na potrzeby sal przedszkolnych (prace obejmowały też wymianę instalacji wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej), remont kuchni (wymiana mebli, instalacja windy oraz malowanie ścian).
	26-040/ED Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkola w	160 098,00	160 098,00	



	budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu (SP 15) 00-038/ED Szkoły podstawowe (SP 15)	28 350	14 575,50	Zabezpieczenie dokumentacji projektowej oraz koszt wszystkich odbiorów i pozwoleń. Malowanie ścian, montaż fototapet.
5	25-079/ED WPF - BO-Nowy plac zabaw przy SP 15	462 572,00	459 958,50	Wymiana urządzeń, wymiana nawierzchni
6	26-016/SP15 BO - Biblioteka marzeń w SP 15	97 410,00	97 410,00	Odmalowanie ścian oraz montaż tapety, zakup mebli i sprzętu multimedialnego
7	25-128/ED WPF - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 18 w Raciborzu	14 421 794,53	12 210 324	Ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
8	26-041/ED Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkola w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 W Raciborzu przy ulicy Ocickiej 52 (ED)	2 277 530,00	2 276 530,00	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w Szkole SP 15 na potrzeby sal przedszkolnych (prace obejmowały też wymianę instalacji wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej), remont kuchni (wymiana mebli, instalacja windy oraz malowanie ścian).
	26-041/ED Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkola w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 W Raciborzu przy ulicy Ocickiej 52 (SP 18)	375 153,00	375 153,00	Zabezpieczenie dokumentacji projektowej oraz koszt wszystkich odbiorów i pozwoleń.
9	00-038/ED Szkoły podstawowe (ZSP 1)	40 00,000	20 620,00	Wymiana rynien dachowych i złączek – koszt: 1 300,00 zł Remont dwóch sal lekcyjnych - koszt: 4 090,00 zł Remont korytarza i szatni - koszt: 15 230,00 zł
10	00-038/ED Szkoły podstawowe (ZSP 2)	35 300,00	35 300,00	Remont pomieszczeń kuchni i jadalni – koszt: 18 500,00 zł Remont sali dydaktycznej - koszt: 16 800 zł



11	25-177/SP18 WPF - Ekopracownia pod chmurką w SP nr 18 im. Książąt Raciborskich - Książęcy Eko - gród osiemnastki	77 580 za 2025 9 920 za 2026	77 580 za 2025 9 920 za 2026	Pracownia Książęcy Eko-gród Osiemnastki będzie wyposażona w otwartą, zadaszoną wiatę wraz z trzema ławostołami, koniecznymi do prowadzenia lekcji i zajęć pozalekcyjnych nawet podczas opadów. Wiatę posłuży do prowadzenia zajęć plenerowych z biologii, geografii, przyrody, chemii, fizyki, plastyki oraz zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Duży drewniany stół z ławami pod wiatą, umożliwi uczniom wykonywanie zielników, atlasów. Uczniowie będą dokumentować swoje obserwacje, uzupełniać karty pracy, grać w gry edukacyjne, wykonywać inne ciekawe działania i ćwiczenia z zakresu edukacji przyrodniczej, ekologicznej oraz meteorologicznej. Wiatę zawierać będzie cztery gry dydaktyczne. Jedną z nich będą płytki awers / rewers o tematyce ekologicznej, zawierające nazwy, zdjęcia i opisy roślin chronionych w Polsce. Kolejna gra to kostki 3x3 ze zdjęciami i opisami grzybów jadalnych oraz chronionych. Pod wiatą znajdzie się również koło wiedzy dotyczące właściwej segregacji odpadów. Ostatnią grą będzie labirynt z nazwami polskich chronionych prawem płazów, gadów i ssaków. Na ławostołach również umieszczone będą na stałe plansze do gier edukacyjnych o różnej tematyce - gospodarka odpadami, grzyby, rośliny. Wiatę pomieści grupę 22 uczniów. W części edukacyjnej znajdować się będą cztery gry dydaktyczne: – gra memo, gra ptaki, ssaki, drzewa naszych lasów . Ponadto uczniowie będą mogli korzystać ze ścieżki sensorycznej o długości 5m, wypełnionej różnorodnymi materiałami pochodzenia naturalnego. Pomiędzy gramami umieszczone zostaną hotele dla owadów i ptaków. Całość wypełni roślinność cieniulubna, w postaci krzewów, krzewinek, kwiatów i ozdobnej trawy. Wykorzystane będą rośliny o różnych barwach, jednoroczne i wieloletnie, wabiące owady. Obecnie porastające drzewa – wierzby, klon, świerki, stanowiąc będą uzupełnienie terenu. Teren okalać będą z jednej strony krzewy berberysu.
----	--	---------------------------------	---------------------------------	---

80104 Przedszkola				
1	26-019/P10 BO - Klimatyzacja w Przedszkolu nr 10	100 000	100 000	Montaż klimatyzacji w salach przedszkolnych
2	00-041/ED Przedszkola (P 11)	80 730	27 000	Cyklinowanie drewnianych podłóg w dwóch salach dydaktycznych
3	24-029/ED BO - Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 15	65 720 w 2025	65 720 (2025)	Wymiana urządzeń, wymiana nawierzchni



4	26-009/P16 BO - Klimatyzacja w przedszkolu nr 16 w Brzeziu	30 000	30 000	Montaż klimatyzacji w salach przedszkolnych
5	25-095/ED BO - Bezpieczne figle-migle	76 000 (2025)	76 000 (2025)	Wymiana urządzeń, wymiana nawierzchni
80105 Przedszkola specjalne				
1	00-042/ED Przedszkole specjalne (P 24)	41 933,00	17 652,00	Wymiana świetlików w dachu budynku Przedszkola - koszt: 9 500,00 zł Remont oświetlenia w salach i korytarzu - koszt: 4 070,00 zł Modernizacja sieci internetowej - koszt: 4 082,00 zł



Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych uchwałami Rady Miasta, realizowanych w 2026 r.
przez **WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok (zł)	Wykonanie planu (zł)	Opis: Zakres rzeczowy; Wykonawca robót; Termin realizacji; Wartość zadania
1	2	3	4	5
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
1	22-082/GN - Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz, ul. Solna 18 do wymogów p.poż.	100 000,00	42 435,00	Kontynuacja prac w ramach realizacji zadania pn. „Dostosowanie budynku mieszczącego Archiwum Państwowe Oddział Racibórz, ul. Solna 18 do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynków” obejmująca: 1. Uzupełnienie dokumentacji projektowej z 2025 r. o dodatkowy zakres opracowania i poszerzoną ekspertyzę p.poż. W ramach powyższego wykonano: a) projekt budowlany, b) projekt wykonawczy, c) przedmiary robót dla wszystkich branż, d) kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż, e) zbiorcze zestawienie kosztów f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż, g) uzyskano poszerzone uzgodnienia i ekspertyz w zakresie ppoż., umożliwiające użytkowanie obiektu po wykonaniu remontu. 2. W oparciu o uzupełnioną dokumentację projektową, zlecono wykonanie prac obejmujących: a) wymianę 3 okien na klatce schodowej wraz z wymianą parapetów i obróbką. Planowany termin zakończenia prac: 30.11.2026 r.



Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych uchwałami Rady Miasta, realizowanych w 2026 r.
przez **WYDZIAŁ INFORMATYKI I SPRAW ADMINISTRACYJNYCH**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok (zł)	Wykonanie planu (zł)	Opis: Zakres rzeczowy; Wykonawca robót; Termin realizacji; Wartość zadania
1	2	3	4	5
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
1	00-021/IA Urząd Miasta - remont	163 222,00	2 668,64	Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniu biurowym nr 317 obejmujące usunięcie zacieków powstałych wskutek nieszczelności okna oraz wycieku z klimatyzatora. Wykonawca: F.R.B. "S.JAN-BUD" JAN SZCZOTKA. Termin realizacji: 2026-05-29. Wartość zadania: 2 668,64 zł
75421 Zarządzanie kryzysowe				
1	00-149/IA Zarządzanie kryzysowe	24 607,00	19 916,62	Roboty budowlane związane z przygotowaniem podłoża pod ustawienie i podłączenie agregatu prądotwórczego do budynku Urzędu Miasta w Raciborzu. Wykonawca: F.R.B. "S.JAN-BUD" JAN SZCZOTKA. Termin realizacji: 2026-02-20. Wartość zadania: 19 916,62 zł



Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych uchwałami Rady Miasta, realizowanych w 2026 r.
przez **WYDZIAŁ INWESTYCJI I URBANISTYKI**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok (zł)	Wykonanie planu (zł)	Opis: Zakres rzeczowy; Wykonawca robót; Termin realizacji; Wartość zadania
1	2	3	4	5
60016 Drogi publiczne gminne				
1	23-005/IU – WPF - Przebudowa i budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu - uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Mikołowskiej w Raciborzu	912 493,00	858 378,83	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2026. Na podstawie opracowanej w 2023 r. przez Biuro Projektów PROFIM s.c. dokumentacji projektowej przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. W dniu 28.06.2024 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót, którym został „GEO-BUD T.B.M.” Sp. z o. o. z siedzibą w Żorach. W ramach zadania wykonano: 1) Przebudowę i budowę drogi dojazdowej: – nawierzchnia z asfaltobetonu - 4305 m², – nawierzchnia z kostki betonowej -1181 m², – nawierzchnia z destruktu -753 m². 2) Kanalizację deszczową o długości 817 m. 3) Oświetlenie uliczne - 17 szt. słupów oświetleniowych, 680 mb okablowania. 4) Przebudowę sieci teletechnicznych - sieć ORANGE, linia światłowodowa Ostróg.net. 5) Sieć kanalizacji sanitarnej na odcinku od skrzyżowania ul. Mikołowskiej z ul. Bartka Lasoty na odcinku o długości 560 mb. 6) Przebudowę istniejącej sieci NN na odcinku od skrzyżowania ul. Mikołowskiej z ul. Bartka Lasoty na odcinku o długości 3 504,00 mb, ułożenia kabla linii SN 20 kV do zapewnienia zasilania terenów inwestycyjnych, budowa złącza kablowego SN. Całkowita wartość zadania wyniosła 8 448 883,69 zł. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 23.01.2026 r. Zadanie zrealizowano przy wsparciu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dofinansowania wyniosła 2 417 117,42 zł.



2	24-094/IU – WPF - Budowa centrum przesiadkowego w pobliżu dworca PKP przy ul. Pocztovej w Raciborzu	5 351 600,00	246,00	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 - 2027. Na podstawie opracowanego w 2024 r. przez Biuro Projektowe WKW Projekt Katarzyna Wilczek Programu Funkcjonalno-Użytkowego i projektu koncepcyjnego przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 29.04.2026 r. zawarto umowę z Wykonawcą, którym została firma pn. GRUPA GRAND Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Korzenna. W ramach zadania przewiduje się opracowanie dokumentacji oraz budowę centrum przesiadkowego wyposażonego w 8 wież parkingów rotacyjnych typu <i>Smart Parking</i> zabudowanych w 2 zespołach o łącznej ilości miejsc postojowych 96, wraz z infrastrukturą dla użytkowników pieszych i rowerowych, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych, w tym m.in.: - budowa stacji ładowania rowerów miejskich wraz z parkingiem dla rowerów, - budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych, z wydzielonymi miejscami do parkowania, - budowa/montaż tablicy reklamowej, toalety publicznej oraz klatki schodowej zewnętrznej z dźwigiem osobowym panoramicznym, umożliwiającą bezpośredni dostęp z centrum przesiadkowego do peronu dworca PKP, - budowa zatoki/przystanku dla komunikacji miejskiej z wiatami z zielonym dachem ekstensywnym, wykonanie brakujących odcinków ścieżek rowerowych (w tym bezpośrednio przy centrum przesiadkowym), mających na celu zachowanie ciągłości trasy rowerowej, - wykonanie intuicyjnego oznakowania pionowego i poziomego wyznaczającego kierunki poruszania się w ramach zintegrowanego transportu. Całkowita wartość zadania, zgodnie z zawartą umową wynosi 12 832 760,97 zł. Umowny termin zakończenia realizacji zadania upływa w dniu 29.10.2027 r. Obecnie trwa etap opracowywania przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej. Zgodnie z ww. Umową termin zakończenia tego etapu upływa 29.10.2026 r. Zadanie dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego 2021-2027 w ramach Działania 03.02 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska - ZIT Subregionu Południowego.
3	25-105/IU - Opracowanie dokumentacji przebudowa drogi ul. Mickiewicza do ul. Drzymały	300 000,00	0,00	W ramach zadania powstanie dokumentacja przebudowy ul. Mickiewicza do ul. Drzymały. Obecnie trwają prace nad geometrią układu drogowego i koncepcją zagospodarowania przestrzeni publicznej placu dworcowego.
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				



1	25-013/LOK – WPF - Zmiana systemu grzewczego z piecowego węglowego na ekologiczne niskoemisyjne w budynkach i lokalach	2 556 000,00	1 433 795,63	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2028. W ramach zadania zostanie wykonana wymiana źródeł ciepła z pieców węglowych na piece gazowe lub ciepło z sieci miejskiej łącznie w 254 mieszkaniach komunalnych na terenie miasta Raciborza. Na podstawie opracowanego w 2025 r. przez AMM Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 25.07.2025 r. zawarto umowę z Wykonawcą, którym została firma pn. INSTAL-TECH RACIBÓRZ Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Całkowita wartość zadania, zgodnie z zawartą umową wynosi 7 353 194,69 zł. Umowny termin zakończenia realizacji zadania upływa w dniu 25.05.2028 r. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania wynosi 6 161 661,90 zł.
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				
1	23-163/IU - Poprawa dostępności budynku Urzędu Miasta Racibórz poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej)	574 061,00 50 088,00	519 408,55 0,00	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 – 2026. W ramach zadania planowano poprawę dostępności w budynku Urzędu Miasta Racibórz poprzez dostosowanie sali spotkań z mieszkańcami (Sali Kolumnowej) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym: a) prace rozbiórkowe: - rozbiórkę podestów, ław radnych, stołu prezydialnego oraz mównicy, - rozbiórkę warstw istniejącej posadzki, - demontaż drzwi wewnętrznych, - demontaż sufitu z płyt gipsowo-kartonowych, b) roboty instalacyjne: - wymianę zasilania elektroenergetycznego z istniejącej rozdzielni głównej na klatce schodowej, - wykonanie instalacji zasilania gniazd wtykowych i urządzeń elektrycznych, - wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i oświetlenia awaryjnego, - wykonanie instalacji sterowania oświetleniem podstawowym (DALI), - zabudowę tablicy bezpiecznikowej, - wykonanie instalacji sieci komputerowej niskoprądowej, - wykonanie instalacji nagłośnienia, mikrofonowa oraz multimedialna, - wykonanie instalacji pętli indukcyjnej dla osób niesłyszących - wykonanie instalacji koryt kablowych wraz z korytami podłogowymi - wykonanie instalacji przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa,



- c) roboty wykończeniowe:
- zmiana układu funkcjonalnego sali (układu miejsc siedzących) w celu polepszenia warunków funkcjonalnych i komunikacyjnych, a także zapewnić wymaganej przestrzeni manewrowej dla wózków.
 - wymiana istniejących ław Rady Miasta i stołu prezydyjnego i zastąpieniu ich nowymi ergonomicznymi stołami z krzesłami,
 - wykonanie podłogi o antypoślizgowej powierzchni i odpowiednich parametrach akustycznych,
 - wykonanie sufitów podwieszanych oraz dostosowanie nowego oświetlenia, kontrastu pomiędzy ścianami, posadzką oraz wyposażeniem,
 - dostosowaniu w zakresie informacyjno-komunikacyjnym, poprzez montaż planu tyflograficznego przy wejściu do Sali.

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową nowej aranżacji sali kolumnowej uwzględniający wymogi dostępności. Na XXVII Sesji Rady Miasta Racibórz, która odbyła się 27 maja 2026 r., procedowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego preferowanego do realizacji wariantu remontu i wystroju Sali Kolumnowej Urzędu Miasta Racibórz. Rada Miasta negatywnie odniosła się do realizacji remontu Sali Kolumnowej w budynku Urzędu Miasta. W wyniku głosowania projekt uchwały nie uzyskał wymaganej większości głosów i nie został podjęty. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania.

Zadanie realizowane miało być przy wsparciu środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Wysokość dofinansowania wynosi 519 408,55 zł.

75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

1	26-048 - Budowa hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w rejonie ul Cegielnianej i Gamowskiej w Raciborzu	1 448 900,00	41 328,00	Zadanie ujęte w prognozie finansowej na rok 2026. W ramach zadania planuje się budowę hali magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w rejonie ulicy Cegielnianej i Gamowskiej w Raciborzu. Zakres robót zadania obejmuje: - budowę hali magazynowej z zapleczem socjalno-technicznym o konstrukcji stalowej szkieletowej i poszyciem z płyt warstwowych, powierzchnia użytkowa budynku hali min. 600 m², wysokość budynku 5,5 m w kalenicy, ok. 4,8 m w okapie, - wykonanie nawierzchni utwardzonych, w tym zjazdu i placu manewrowego, - wykonanie ogrodzenia terenu wraz z furtką i bramą przesuwaną, - wykonanie instalacji oświetlenia terenu, - wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, - wykonanie przyłączy i elementów uzbrojenia terenu,
---	---	--------------	-----------	--



				- wykonanie zbiornika retencyjnego na deszczówkę wraz z elementami instalacji nawadniania terenów zielonych, - urządzenie trawnika i wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej. Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Obecnie trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy zadania. Przed złożeniem wniosku o wszczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego pozyskano: 1. Mapę do celów projektowych. 2. Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej. 3. Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 4. Uzgodniono lokalizację planowanej inwestycji z Wodociągami Raciborskimi. 5. Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. opracowały projekt przyłącza wodociągowego 6. Opinię geotechniczną terenu. 7. Program Funkcjonalno-Użytkowy. Nieprzekraczalny termin realizacji inwestycji został określony na dzień 31.12.2026 r. Na realizację zadania pozyskano dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 - 2026” w wysokości 1 488 900,00 zł.
80101 Szkoły podstawowe				
1	24-026/IU pn. BO - Boisko wielofunkcyjne przy ul. Jordana	637 507,00	637 506,24	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024 – 2026. W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Raciborzu przy ul. Henryka Jordana 6 z uwzględnieniem wykorzystania powierzchni boiska pod retencję wód opadowych w istniejącej przestrzeni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Zadanie zrealizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą zadania był Smart Soccer Sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach. W ramach zadania wykonano; 1. Dokumentację projektową. 2. Boisko z trawy syntetycznej o wymiarach 31,6 x 19,8 m. 3. Zabudowę panelową, piłkochwyty o wysokości 4 m, furtki, zestaw do gry w koszykówkę oraz bramki do piłki ręcznej i nożnej. 4. Trybuny 5 miejscowe - 6 szt.



5. Stojaki na rowery - 40 stanowisk.
6. Odwodnienia liniowe oraz zbiornik retencyjny, wraz z instalacją zraszającą istniejące boisko.
7. Przebudowę chodnika okalającego płytę boiska.

Całkowita wartość zadania, zgodnie z zawartą umową wynosi 637 506,24 zł.
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 09.06.2026 r.

80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1

26-031/IU - WPF - Zabezpieczenie hydroizolacyjne, remont ścian i podłóg w podpiwniczonych segmentach Szkoły Podstawowej nr 15 w Raciborzu

1 078 000,00

0,00

Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026 – 2027.

W ramach zadania zostaną wykonane roboty izolacyjne ścian i posadzek, oraz roboty towarzyszące tj. nowe tynki i posadzki w miejscu izolacji przeciwwilgociowej w pomieszczeniach piwnicznych segmentu A, B, C i D Szkoły Podstawowej nr 15 przy ul. Juliusza Słowackiego 48 w Raciborzu.

Na podstawie opracowanego w 2025 r. kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy zadania. W dniu 19.08.2026 r. zawarto umowę z Wykonawcą, którym zostało konsorcjum firm kolejno pn. „BUDMED” Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowo - Handlowe Sp. z o.o. - lider konsorcjum oraz pn. „IZOSERWIS” – Izolacje Budowlane Magott Cezariusz - partner konsorcjum.

Całkowita wartość zadania, zgodnie z zawartą umową wynosi 2 301 862,70 zł.
Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 26.01.2027 r.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym pochodzących z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na finansowanie działań nadzwyczajnych i działań służących odbudowie po powodziach w Polsce we wrześniu 2024 r.

85195 Pozostała działalność

1

25-186/IU – WPF - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1 823 262,00

0,00

Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2027.

W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Raciborzu.

Zakres robót zadania obejmuje:

1. wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej fundamentów styropianem XPS,
2. ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
3. ocieplenie dachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej,



				4. ocieplenie stropodachu wełną mineralną, 5. ocieplenie stropodachu (taras) wełną mineralną, 6. wymiana stolarki okiennej, 7. wymiana stolarki drzwiowej, 8. modernizacja systemu przygotowywania c.w.u., 9. modernizacja systemu grzewczego, 10. wymiana windy wewnętrznej. Na podstawie opracowanego w 2024 r. przez Persem Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu Programu Funkcjonalno-Użytkowego przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W dniu 05.03.2026 r. zawarto umowę z Wykonawcą, którym został Zakład Usługowo - Handlowy Kamil Duda z siedzibą w Kietrze. Całkowita wartość zadania, zgodnie z zawartą umową wynosi 3 223 449,93 zł. Umowny termin zakończenia realizacji zadania upływa w dniu 05.10.2027 r. Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027. Wysokość dofinansowania 3 002 688,88 zł.
2	26-022/IU - WPF - Modernizacja budynku przy ul. Kombatantów nr 5 w Raciborzu – Markowicach	100 000,00	0,00	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026 – 2027 W ramach zadania przewidziano opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej remontu budynku przy ul. Kombatantów 5, obejmującej wszystkie wymagane branże, wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. W celu realizacji zadania przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej. W wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawcą zadania została Pracownia Projektowa ARCHIPLAN z siedzibą w Raciborzu. W dniu 27.05.2026 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Całkowita wartość zadania, zgodnie z zawartą umową wynosi 98 700,00 zł. Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 23.11.2026 r.
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu				



1	25-109/IU – WPF - Modernizacja mini-ZOO na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu	3 957 778,00	2 355 044,91	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 - 2026. W ramach zadania wykonane zostanie nowe zagospodarowanie terenu mini ZOO na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu, w tym: 1) Budowa dwóch wolier dla ptaków. 2) Budowa ośmiu budynków i wybiegów dla zwierząt. 3) Zmiana zagospodarowania terenu wraz ze zmianą ukształtowania terenu. 4) Wykonanie nowych ścieżek. 5) Dostawa i montaż obiektów i elementów małej architektury. 6) Wykonanie ogrodzenia terenu. 7) Wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej. 8) Wykonanie zewnętrznej instalacji oświetlenia i zasilania w energię elektryczną obiektów i budynków dla zwierząt. Na podstawie opracowanej w 2022 r. przez Pracownię Projektową ACKEE GROUP Maria Strzeduła z siedzibą w Raciborzu dokumentacji projektowej, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. W dniu 11.07.2025 r. r. zawarto umowę z Wykonawcą, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Całkowita wartość zadania, zgodnie z zawartą umową wynosi 3 668 867,42 zł. Umowny termin zakończenia realizacji zadania upływa w dniu 14.09.2026 r. Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania wynosi 2 000 000,00 zł.
90095 Pozostała działalność				
1	24-033/IU - BO-Ogród Malucha	170 000,00	0,00	Zadanie obejmuje rewitalizację zdegradowanego skweru przy ul. Rzeźniczej w celu stworzenia bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci do 3. roku życia. W zakres przedsięwzięcia wchodzi budowa nowej piaskownicy oraz montaż urządzeń i elementów małej architektury, takich jak: drewniany sklep z daszkiem, autka z bali drewnianych (2 szt.), zwierzątka z bali drewnianych (5 szt.), kamienno-drewniany tor przeszkód, spiralny labirynt z bali drewnianych, stolik wraz z czterema siedziskami, ławka z przewijakiem, ławki z elementami stylizowanymi na żeliwne (3 szt.) oraz kosze na śmieci (3 szt.). Na terenie placu zastosowana zostanie bezpieczna nawierzchnia ze zrębków drewnianych,



				a teren zostanie ukształtowany w formie niewielkich wzniesień (tzw. górek). Cały obszar zostanie również ogrodzony. W celu realizacji przedmiotowego zadania przeprowadzono postępowania przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy robót budowlanych, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, które zostały unieważnione: 1. ZP.271.34.2025 – postępowanie unieważniono 29.08.2025 r. Termin składania ofert upłynął 27.08.2025 r. o godz. 11:30. Do tego czasu nie wpłynęła żadna oferta. 2. ZP.271.53.2025 – postępowanie unieważniono 19.11.2025 r. Cena jedynej złożonej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (plan wydatków: 140 000,00 zł, wartość oferty: 478 470,00 zł). 3. ZP.271.4.2026 – postępowanie unieważniono 09.03.2026 r. Cena jedynej złożonej oferty również przewyższała kwotę zabezpieczoną na realizację zamówienia (plan wydatków: 140 000,00 zł, wartość oferty: 232 224,00 zł). Na podstawie Zarządzenia nr RC.120-64/2025 z dnia 19.12.2025 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Racibórz Regulaminu udzielania zamówień publicznych przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego (sprawa nr IU.7013.14.2024). Na zapytanie ofertowe odpowiedział jeden wykonawca tj. Zakład Zieleni i Małej Architektury Usługi Transportowo-Sprzętowe i Ogólnobudowlane Alojzy Strzeduła, składając ofertę na kwotę 169 740,00 zł. Skorzystano z możliwości negocjacji ceny, w wyniku której wartość oferty została obniżona do kwoty 159 740,00 zł, co potwierdza Protokół z negocjacji z dnia 28.05.2026 r. Na sesji Rady Miasta w czerwcu bieżącego roku procedowany był wniosek o zwiększenie planu wydatków, ponieważ ostateczna wartość oferty przekraczała kwotę środków zabezpieczonych w budżecie. W dniu 3.07.2026 r. zawarto umowę na wykonanie przedmiotowego zadania. Całkowita wartość zadania, zgodnie z zawartą umową wynosi 159 740,00 zł. Umowny termin zakończenia zadania upływa w dniu 31.10.2026 r.
2	25-097/IU - BO- Zbudujmy to boisko od nowa!	85 000,00	0,00	Zakres rzeczowy zadania pn. „BO – Zbudujmy to boisko od nowa!” obejmuje przebudowę boiska piłkarskiego przy ul. Korfanteo w Raciborzu, w tym w szczególności rekultywację murawy boiska o wymiarach 20 x 40 m, montaż nowych piłkochwyłów, zabudowa instalacji drenażowej odprowadzającej teren boiska wraz z zabudową zbiornika retencyjnego oraz wykonanie nasadzeń zieleni.



				W 2024 r. realizacja przedmiotowego zadania, podobnie jak innych zadań ujętych w Budżecie Obywatelskim, została wstrzymana z uwagi na trudną sytuację finansową Gminy. W 2025 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.60.2025, którego przedmiotem było opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Korfanteo w ramach zadania pn. „Zbudujmy to boisko od nowa!”. Po otwarciu ofert stwierdzono, że cena najkorzystniejszej złożonej oferty przewyższała kwotę środków zabezpieczonych na realizację zadania zamówienia (plan wydatków: 85 000,00 zł, wartość oferty: 157 440,00 zł). W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione. W 2026 r. podjęto kolejne próby wyłonienia wykonawcy. Przeprowadzono dwa postępowania, odpowiednio w marcu i maju 2026 r. W ramach powyższych postępowań nie wpłynęły żadne ofert, w konsekwencji czego nie doszło do wyboru wykonawcy i realizacji zadania. Mając na uwadze dotychczasowy przebieg realizacji zadania, w szczególności brak wystarczających środków konieczne jest dokonanie aktualizacji planu finansowego wydatków w zakresie dotyczącym przedmiotowego zadania. Na sesji Rady Miasta w dniu 30.09.2026 r. będzie procedowany wniosek o wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zwiększenie środków na realizację przedmiotowego zadania.
3	25-190/IU - Rewitalizacja płyty Rynku wraz z terenami przyległymi	1 591 000,00	1 226 955,73	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2029. <u>2025 r.</u> W ramach zadania wykonano przebudowę centralnej części płyty Rynku – Etap I, obejmującą: 1) Rozbiórkę istniejących elementów zagospodarowania (kwietniki z ławkami). 2) Wykonanie nawierzchni brukowej z materiału z odzysku. 3) Zagospodarowanie terenu zielenią, w tym: – nasadzenie drzew „Platan klonolistny”, obwód pnia 20–25 cm, wysokość ok. 5 m – 18 szt., – nasadzenie traw ozdobnych „Ostnica mocna Pony Tails” – 540 szt., – ściółkowanie korą. 4) Iluminację drzew. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu. Całkowita wartość zadania wyniosła 369 497,40 zł. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 18.12.2025 r. <u>2026 r.</u> W ramach zadania zostanie wykonana: a) wymiana nawierzchni centralnej części Rynku z kostki granitowej na płyty z piaskowca,



				b) wymiana podbudowy pod nawierzchnię centralnej części Rynku, c) roboty uzupełniające do wykonania z kostki brukowej granitowej szarej i czarnej, d) dostawa i montaż małej architektury: siedzisk, ławek, koszy na śmieci, e) dostawa i montaż zbiorników antykompresyjnych wokół drzew wraz z robotami ziemnymi. Na podstawie postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót, którym została firma pn. KTKM Bruki Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Umowę zawarto w dniu 11.05.2026 r. Całkowita wartość zadania, zgodnie z zawartą umową wynosi 1 556 078,10 zł. Umowny termin zakończenia realizacji zadania upływa w dniu 15.09.2026 r.
4	26-021/IU - BO - Oświetlenie boiska i budowa wiaty	86 640,00	0,00	W ramach zadania wykonane zostaną 4 punkty świetlne sterowane zegarem astronomicznym. Dodatkowo ma zostać zamontowana pergola (wiaty) wraz z wijącą roślinnością zapewniającą cień na placu zabaw. Zadanie obejmować będzie również uporządkowanie terenu poprzez zabudowę rabaty przy istniejących drzewach, w celu uniknięcia koszenia pomiędzy nimi. W ramach zadań przygotowany został Program Funkcjonalno – Użytkowy. Obecnie prowadzone jest postępowanie w formie zapytania ofertowego na wybór wykonawcy zadania. Szacunkowa wartość zadania wynosi 86 640,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania 31.12.2026 r.
5	26-013/IU – BO – Spotkajmy się razem na Miedonii łącząc pokolenia cz. 2	78 900,00	0,00	Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącego miejsca integracyjno – rekreacyjnego w dzielnicy Miedonia w ramach kontynuacji zadania zrealizowanego w 2025 roku. W ramach zadania planuje się: - opracowanie dokumentacji projektowej, - wyrównanie terenu, - wykonanie chodnika z kostki brukowej, - wykonanie strefy sportowej (stanowisko do gry w koszykówkę z jednym koszem, boisko do gry w badminton i siatkówkę), - wykonanie strefy zabaw i montaż urządzeń zabawowych, - montaż małej architektury (2 ławki, kosz na odpadu, regulamin korzystania ze strefy). Szacunkowa wartość zadania wynosi 78 900,00 zł. Planowany termin zakończenia zadania 31.12.2026 r.
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Pozostała działalność				



1	25-101/IU - Dokumentacja projektowa DK Strzecha	0,00	0,00	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2027. W ramach zadania przewidziano opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę i termomodernizację budynku Raciborskiego Centrum Kultury – Domu Kultury „Strzecha” przy ul. Londzina 9 w Raciborzu, obejmującej wszystkie wymagane branże, wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres opracowania obejmuje: 1) Budowę windy wewnętrznej. 2) Przebudowę klatek schodowych. 3) Wymianę drewnianego stropodachu nad salą widowiskową i sceną wraz z termomodernizacją i zabezpieczeniem przeciwpożarowym. 4) Przebudowę sanitariatów wraz z dostosowaniem części z nich dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 5) Przebudowę holu wejściowego wraz ze schodami. 6) Renowację elewacji zabytkowych. 7) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (zewnątrznej i wewnętrznej). 8) Przebudowę zaplecza scenicznego i wnętrza garderoby. 9) Przebudowę sali widowiskowej z balkonem. 10) Dostosowanie dróg ewakuacyjnych do aktualnych przepisów. 11) Likwidacja pomieszczenia po zsypie na węgiel. 12) Wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wod-kan., teletechnicznej (internet), nagłośnienia sali widowiskowej, oświetlenia scenicznego sali widowiskowej, hydrantowej, 13) Wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego w obiekcie i wokół obiektu. 14) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją sali widowiskowej, sali baletowej i kameralnej. 15) Wykonanie instalacji klimatyzacji niektórych pomieszczeń (biura – pom. nr 14, 15, pomieszczenie operatora, sala baletowa i kameralna). 16) Wykonanie instalacji czujek ppoż. 17) Wymianę parkietów i posadzek. 18) Remont dachów pozostałych segmentów obiektu. 19) Nowe zagospodarowanie terenu wokół obiektu. 20) Wymianę instalacji kanalizacji deszczowej na terenie obiektu wraz z przyłączem i zaprojektowaniem zbiornika na wodę deszczową z możliwością wykorzystania do podlewania terenów zieleni urządzonej. 21) Przebudowę rampy scenicznego z wymianą bramy transportowej na scenę. 22) Oświetlenie drogi dojazdowej na zaplecze budynku. 23) Remont schodów zewnętrznych obiektu od strony ul. Londzina. 24) Zaprojektowanie nowego napisu „STRZECHA” na elewację budynku.
---	---	------	------	---



Na podstawie postępowania przetargowego wybrano Wykonawcę dokumentacji, którym zostało Studio Projektowe GMM Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Turek.

Całkowita wartość zadania, zgodnie z zawartą umową wynosi 226 935,00 zł.
Umowny termin zakończenia realizacji zadania upływa w dniu 11.03.2027 r.

92195 Pozostała działalność

Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2026 – 2027.

W ramach zadania przewidziano opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej termomodernizację budynku Muzeum przy ul. Chopina 12 w Raciborzu, obejmującej wszystkie wymagane branże, wraz z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zakres opracowania obejmuje:

- 1) Budowę windy zewnętrznej.
- 2) Wydzielenie pożarowe klatki schodowej.
- 3) Przebudowę sanitariatów wraz z dostosowaniem części z nich dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
- 4) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej z uwzględnieniem zabytkowego charakteru obiektu – (zewnątrznej i wewnętrznej) i renowacja części stolarki drzwiowej zewnętrznej.
- 5) Wykonanie termomodernizacji stropodachu.
- 6) Dostosowanie dróg ewakuacyjnych do aktualnych przepisów.
- 7) Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach magazynowych i wystawienniczych oraz biurach.
- 8) Wymianę instalacji centralnego ogrzewania za wyjątkiem pomieszczeń piwnicznych.
- 9) Wymianę instalacji wod-kan.
- 10) Wymianę instalacji czujek ppoż.
- 11) Wymianę instalacji przeciwwłamaniowej, ochrony obiektu.
- 12) Wymianę wraz z rozbudową instalacji monitoringu.
- 13) Wymianę parkietów i posadzek.
- 14) Przebudowę pomieszczeń poddasza i pomieszczeń na parterze.
- 15) Dostosowanie obiektu do aktualnych przepisów pożarowych.
- 16) Dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
- 17) Zaprojektowanie napisu „MUZEUM” na elewację budynku.

1

25-195/IU - WPF - Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację w budynku ekspozycyjnym Muzeum w Raciborzu przy ul. Chopina 12

185 500,00

0,00



				Na podstawie postępowania przetargowego wybrano wykonawcę dokumentacji, którym została firma pn. EPD TECHNIKA SOLARNA Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Międzybórz. Umowę podpisano w dniu 21.05.2026 r. Całkowita wartość zadania, zgodnie z zawartą umową wynosi 164 820,00 zł. Umowny termin zakończenia realizacji zadania upływa w dniu 21.12.2026 r.
92601 Obiekty sportowe				
1	23-043/IU - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem w ZSP4	1 944 469,00	901 327,53	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2026. W ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Raciborzu. Na podstawie opracowanej w 2025 r. przez Pracownię Projektową PPUH „MIDAS” Dariusz Michalak z siedzibą w Jarocinie dokumentacji projektowej przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. W dniu 12.09.2025 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. W ramach zadania wykonano: 1. Budowę hali sportowej o powierzchni zabudowy 665,30 m2. 2. Budowę zaplecza sportowego o powierzchni zabudowy 229,00 m2. 3. Budowę łącznika pomiędzy szkołą a halą o powierzchni zabudowy 96,23 m2. 4. Do obiektu wszystkie przyłącza tj. wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, elektroenergetycznego i teletechnicznego. 5. Wykonano wszystkie instalacje w obiekcie tj. centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wentylacji, gazu, elektroenergetycznej, sygnalizacji włamania i kontroli dostępu, teletechnicznej oraz monitoringu. 6. Wykonano rozbiórki budynku gospodarczego i elementów zagospodarowania terenu. 7. Wykonano prace adaptacyjne w istniejącym budynku szkolnym. 8. Wykonano nowe zagospodarowania terenu. 9. Dostawę sprzętu i wyposażenia hali sportowej w tym strzelnicy wirtualnej. Zadanie zakończono i odebrano w dniu 30.03.2026 r. Całkowita wartość zadania wyniosła 6 143 408,34 zł. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Programu OLIMPIA – Program Budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich w wysokości 4 158 700,00 zł.



				Dodatkowo w ramach zadania wykonany zostanie montaż okien ppoż. w dwóch pomieszczeniach dydaktycznych budynku Szkoły Podstawowej nr 5 dla Mniejszości Niemieckiej wchodząca w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4. Szacunkowa wartość zadania na podstawie opracowanego kosztorysu inwestorskiego wynosi 97 483,88 zł. Planowany termin zakończenia zadania 31.12.2026 r.
2	25-192/IU - WPF - Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej nr 15 przy ul. Słowackiego w Raciborzu	1 403 000,00	18 000,00	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025 – 2026. Na podstawie opracowanej w 2026 r. przez Pracownię Projektową „TILIA” z siedzibą w Samborowicach dokumentacji projektowej, przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót. W dniu 14.07.2026 r. zawarto umowę z Wykonawcą, którym została „ANMED” Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżawiu. W ramach zadania zostanie wykonana zostanie: 1. Wymiana nawierzchni z trawy sztucznej. 2. Wymiana nawierzchni z poliuretanu. 3. Wymiana siatek piłkochwytywów i ogrodzenia. 4. Dostawa i montaż małej architektury: wiaty na rowery ze stojakami, stacji napraw rowerów, ławek. Całkowita wartość zadania, zgodnie z zawartą umową wynosi 1 373 365,98 zł. Umowny termin zakończenia realizacji zadania upływa w dniu 12.10.2026 r. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024” w wysokości 560 700,00 zł.
92695 Pozostała działalność				
1	23-063/IU - Rozbudowa zewnętrznej części Aquaparku H2Ostr.g w Raciborzu - Realizacja zadania z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład o nazwie: Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej	19 913 881,00	17 906 318,04	Zadanie ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023 - 2026. Zadanie obejmowało poszerzenie oferty rekreacyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji poprzez rozbudowę zewnętrznej części Aquaparku H2Ostróg w Raciborzu, w tym: - budowę budynku kas, - budowę budynku sanitarnego (sanitariaty, pomieszczenie ratownika, magazyn, depozyt), - budowę niecki rekreacyjno-sportowej ze stali nierdzewnej FB01 – powierzchnia 600,00 m², - budowę niecki rekreacyjnej ze stali nierdzewnej FB02 – powierzchnia 160,00 m², - budowę niecki brodzika dla dzieci ze stali nierdzewnej KPB – powierzchnia 120 m², - budowę niecki wypływowej ze stali nierdzewnej ASB01 – powierzchnia 103,59 m²,



- budowę brodzików przejściowych ze stali nierdzewnej – 4 szt.,
- budowę wodnego placu zabaw,
- budowę zespołu zjeżdżalni wodnych z lądowaniem w wannach hamownych składających się ze zjeżdżalni typu Anakonda (rurowa), Kamikaze i 4-torowej z wieżą startową w konstrukcji stalowej,
- budowę zjeżdżalni wodnej pontonowej typu Wahadło z lądowaniem w wannie hamownej, z wieżą startową w konstrukcji żelbetowej,
- budowę zbiornika wyrównawczego i komory technologicznej nr 1,
- budowę ciągów komunikacji pieszej z kostki betonowej i kostki antypoślizgowej (1866,53 m²) oraz o nawierzchni EPDM,
- budowę ogrodzeń zewnętrznych i wewnętrznych,
- budowę ścian oporowych,
- niwelację terenu oraz ukształtowanie plaży trawiastej (teren płaski gdzie są rzutnie nie podlega niwelacji i pozostaje niezmieniony),
- budowę niezbędnej infrastruktury technicznej i technologicznej zewnętrznej i wewnętrznej (sanitarnej, elektrycznej, słaboprądowej, technologii wody basenowej, ESOK kompatybilny z istniejącym),
- budowę / wykonanie / montaż elementów małej architektury,
- przebudowę i rozbiórkę części istniejących utwardzeń,
- rozbiórkę dwóch kortów tenisowych w północnej części inwestycji,
- przebudowę czepni terenowej zlokalizowanej w rejonie basenu wypływowego.
- zabudowę instalacji odzysku ciepła,
- zabudowę sauny wraz z niezbędnymi instalacjami.

W wyniku postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wybrano wykonawcę zadania, którym została firma pn. TECHBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.
Umowę zawarto w dniu 09.07.2024 r.

Zadanie zakończono i odebrano w dniu 18.06.2026 r.
Ostateczna wartość robót budowlanych wyniosła 32 804 211,88 zł.

Na pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu w dniu 31.07.2024 r. zawarto umowę z Raciborskim Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.
Wartość usługi wyniosła 224 350,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wysokość dofinansowania wynosi 29 392 573,89 zł.



Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych uchwałami Rady Miasta, realizowanych w 2026 r.
przez **WYDZIAŁ KOMUNALNY**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok (zł)	Wykonanie planu (zł)	Opis: Zakres rzeczowy; Wykonawca robót; Termin realizacji; Wartość zadania
1	2	3	4	5
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
1	25-181/KM WPF - Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie Miasta Racibórz	593 000,00	417 233,69	Zakres rzeczowy: uszczelnienie kanału betonowego kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w Raciborzu, pomiędzy ul. Korczaka, a ul. Czynu Społecznego, w technologii CIPP UV. Wykonawca robót: INSTBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 32-420 Gdów ul.: Przemysłowa 3 Termin realizacji: 09.04.2026 r. – 12.05.2026 r. Wartość zadania: 236 160,00 zł. Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy: roboty utrzymaniowe w obrębie wylotów kanalizacji deszczowej nr W3, W6, W7 i W15 w ramach zadania "Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie miasta Racibórz" Wykonawca robót: ToMiKop Tomasz Krupa 47-450 Owsiszcze ul.: Wojska Polskiego 38 Termin realizacji: 27.04.2026 r. – 19.08.2026 r. Wartość zadania: 176 217,14 zł. Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy: pełnienie funkcji koordynatora prac nad zadaniem pn. "Roboty utrzymaniowe w obrębie wylotów kanalizacji deszczowej nr W3, W6, W7, W15 w ramach zadania pn. Odbudowa infrastruktury kanalizacyjnej zniszczonej podczas powodzi na terenie miasta Racibórz. Wykonawca robót: MARZEC MIROSŁAW 47-400 RACIBÓRZ ul.: Generała Jarosława Dąbrowskiego 16 Termin realizacji: 11.05.2026 r. – 28.08.2026 r. Wartość zadania: 4 856,55 zł. Zadanie zakończone.
2	25-208/KM WPF - Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Hulczyńskiej	52 890,00	50 890,00	Zakres rzeczowy: przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Hulczyńskiej w Raciborzu – dokumentacja projektowa. Wykonawca robót: I-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 44-122 Gliwice ul.: Czajki 3 Termin realizacji: 09.07.2025 r. – 20.06.2026 r.



				Wartość zadania: 52 890,00 zł. Zadanie zakończone.
3	21-135/KM WPF - Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu	982 903,00	6 765,00	Zakres rzeczowy: przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu. Wykonawca robót: PRD KUHN SP. Z O.O. 47-450 Krzyżanowice ul.: Tworkowska 48 Termin realizacji: 30.06.2026 r. – 27.12.2026 r. Wartość zadania: 752 242,91 zł. Zakres rzeczowy: Aktualizacja dokumentacji pn. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węgierskiej w Raciborzu Wykonawca robót: WODOCIĄGI RACIBORSKIE SPÓŁKA Z O.O. 47-400 RACIBÓRZ ul.: 1 Maja 8 Termin realizacji: 08.12.2025 r. – 23.05.2026 r. Wartość zadania: 8.856,00 zł.
4	00-081/KM Utrzymanie i remonty kanalizacji deszczowej	113 670,00	35 670,00	Zakres rzeczowy: Wymiana 10 sztuk włazów kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Raciborzu w ulicach: Odrodzenia, Brzeskiej, Cegielnianej i Armii Krajowej. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Proti-Plus" Giza Robert NIP: 9690906236 44160 Rudziniec ul.: Dębowa 6 Termin realizacji: 16.04.2026 r. – 16.05.2026 r. Wartość zadania: 35 670 zł.
90003 Oczyszczanie miast i wsi				
1	25-069/KM Modernizacja szaleków	20 000,00	0,00	Wskazane zadanie nie będzie realizowane w roku bieżącym.
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg				
1	24-049/KM - Budowa fragmentów sieci oświetlenia ulicznego	225 040,00	0,00	1) Dobudowa oświetlenia na ulicy Jagielnia w Raciborzu - W ramach zadania zostanie wykonana dobudowa oświetlenia na ulicy Jagielnia w Raciborzu. Prace zostały zlecone firmie Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiełły 5/14. Termin realizacji 30.09.2026 r. (po aneksie). Wartość prac: 49 200,00 zł. 2) Budowa oświetlenia Parku im. kpt. Franciszka Stala w Raciborzu (budowa 19 słupów oświetleniowych aluminiowych wraz z ułożeniem zasilającej linii kablowej nN oraz demontaż obecnego słupa oświetleniowego). Prace zostały zlecone firmie Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TOM-Elektro I Marek Tomala ul. Libowiec 20A 44-336 Jastrzębie Zdrój. Termin realizacji 23.11.2026 r.



				Wartość prac: 166 000,00 zł. 3) W ramach zadania została zawarta umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych na zadaniu pn. "Budowa oświetlenia Parku im. kpt. Franciszka Stala w Raciborzu". Prace zlecono firmie ELEKTROSINUS Szymon Fidewicz ul. Jaskółcza 7, 51-420 Wrocław. Termin realizacji 15.12.2026. Wartość prac: 9840,00 zł.
2	00-096/KM Oświetlenie ulic	172 361,00	116 750,90	
3	Awaryjna wymiana uszkodzonej oprawy ozdobnej na latarni przy ul. Batorego w Raciborzu			Zadanie obejmuje awaryjną wymianę uszkodzonej oprawy ozdobnej na latarni przy ul. Batorego w Raciborzu Wykonawca robót: firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiełły 5/14. Data zawarcia umowy: 09.01.2026 r. Termin umowny wykonania zadania: 27.02.2026 r. Umowna wartość robót budowlanych: 4428,00 zł.
4	Awaryjna wymiana latarni przy Placu Dominikańskim w Raciborzu			Zadanie obejmuje awaryjną wymianę latarni przy Placu Dominikańskim w Raciborzu Wykonawca robót: firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiełły 5/14. Data zawarcia umowy: 09.01.2026 r. Termin umowny wykonania zadania: 27.02.2026 r. Umowna wartość robót budowlanych: 7863,71 zł.
5	Awaryjna wymiana latarni przy ulicy Drewnianej w Raciborzu			Zadanie obejmuje awaryjną wymianę latarni przy ulicy Drewnianej w Raciborzu Wykonawca robót: firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiełły 5/14. Data zawarcia umowy: 09.01.2026 r. Termin umowny wykonania zadania: 27.02.2026 r. Umowna wartość robót budowlanych: 13 020,78 zł.
6	Awaryjna wymiana słupa oświetleniowego na ul. Staszica w Raciborzu			Zadanie obejmuje awaryjną wymianę słupa oświetleniowego na ul. Staszica w Raciborzu Wykonawca robót: firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiełły 5/14. Data zawarcia umowy: 22.01.2026 r. Termin umowny wykonania zadania: 31.03.2026 r. Umowna wartość robót budowlanych: 11 477,83 zł.
7	Awaryjna wymiana uszkodzonej oprawy LED przy ul. Książęcej 7A w Raciborzu			Zadanie obejmuje awaryjną wymianę uszkodzonej oprawy LED przy ul. Książęcej 7A w Raciborzu Wykonawca robót: firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiełły 5/14. Data zawarcia umowy: 22.01.2026 r. Termin umowny wykonania zadania: 06.02.2026 r. Umowna wartość robót budowlanych: 1783,50 zł.
8	Awaryjna wymiana uszkodzonej oprawy LED przy ul. Środkowej w Raciborzu			Zadanie obejmuje awaryjną wymianę uszkodzonej oprawy LED przy ul. Środkowej w Raciborzu Wykonawca robót: firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiełły 5/14. Data zawarcia umowy: 22.01.2026 r. Termin umowny wykonania zadania: 06.02.2026 r.



				Umowna wartość robót budowlanych: 1500,60 zł.
9	Awaryjna wymiana uszkodzonej oprawy LED przy skrzyżowaniu ul. Królewskiej z Książęcą w Raciborzu			Zadanie obejmuje awaryjną wymianę uszkodzonej oprawy LED przy skrzyżowaniu ul. Królewskiej z Książęcą w Raciborzu Wykonawca robót: firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiełły 5/14. Data zawarcia umowy: 22.01.2026 r. Termin umowny wykonania zadania: 06.02.2026 r. Umowna wartość robót budowlanych: 1549,80 zł.
10	Awaryjna wymiana uszkodzonej lampy led na latarni przy ul. Londzina w Raciborzu.			Zadanie obejmuje awaryjną wymianę uszkodzonej lampy led na latarni przy ul. Londzina w Raciborzu w ramach umowy na usługę pełnego utrzymania infrastruktury oświetleniowej, stanowiącej własność Miasta Racibórz z dnia 02.04.2026r. Wykonawca robót: firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiełły 5/14. Termin wykonania zadania: 28.04.2026 r. Wartość robót budowlanych: 1722,00 zł.
11	Wymiana uszkodzonej latarni + fundament + wysięgnik przy ul. Różanej w Raciborzu (zamiennik na fundamencie z dorobionym wysięgnikiem).			Zadanie obejmuje wymianę uszkodzonej latarni + fundament + wysięgnik przy ul. Różanej w Raciborzu (zamiennik na fundamencie z dorobionym wysięgnikiem) w ramach umowy na usługę pełnego utrzymania infrastruktury oświetleniowej, stanowiącej własność Miasta Racibórz z dnia 02.04.2026 r. Wykonawca robót: firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiełły 5/14. Termin wykonania zadania: 28.04.2026 r. Wartość robót budowlanych: 9102,00 zł.
12	Wymiana uszkodzonej latarni przy ul. Rybnickiej obok Auchan w Raciborzu.			Zadanie obejmuje wymianę uszkodzonej latarni przy ul. Rybnickiej obok Auchan w Raciborzu w ramach umowy na usługę pełnego utrzymania infrastruktury oświetleniowej, stanowiącej własność Miasta Racibórz z dnia 02.04.2026 r. Wykonawca robót: firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiełły 5/14. Termin wykonania zadania: 11.05.2026 r. Wartość robót budowlanych: 10 701,00 zł.
13	Wymiana uszkodzonej latarni przy ul. Rybnickiej obok hurtowni Elbis w Raciborzu.			Zadanie obejmuje wymianę uszkodzonej latarni przy ul. Rybnickiej obok hurtowni Elbis w Raciborzu w ramach umowy na usługę pełnego utrzymania infrastruktury oświetleniowej, stanowiącej własność Miasta Racibórz z dnia 02.04.2026 r. Wykonawca robót: firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiełły 5/14. Termin wykonania zadania: 11.05.2026 r. Wartość robót budowlanych: 10 701,00 zł.
14	Naprawa kabla zasilającego latarnie na Rynku w Raciborzu. Odcinek kabla od pierwszej latarni na ul. Rzeźniczej do rozdzielni na budynku.			Zadanie obejmuje naprawę kabla zasilającego latarnie na Rynku w Raciborzu. Odcinek kabla od pierwszej latarni na ul. Rzeźniczej do rozdzielni na budynku w ramach umowy na usługę pełnego utrzymania infrastruktury oświetleniowej, stanowiącej własność Miasta Racibórz z dnia 02.04.2026 r. Wykonawca robót: firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiełły 5/14. Termin wykonania zadania: 14.05.2026 r. Wartość robót budowlanych: 8364,00 zł.



15	Naprawa kabla NLK zerwanego przez przewrócone drzewo zasilającego latarnie na ul. Brzeskiej w Raciborzu.			Zadanie obejmuje naprawę kabla NLK zerwanego przez przewrócone drzewo zasilającego latarnie na ul. Brzeskiej w Raciborzu w ramach umowy na usługę pełnego utrzymania infrastruktury oświetleniowej, stanowiącej własność Miasta Racibórz z dnia 02.04.2026 r. Wykonawca robót: firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiełły 5/14. Termin wykonania zadania: 02.06.2026 r. Wartość robót budowlanych: 4120,50 zł.
16	Wymiana jednej sztuki uszkodzonej latarni przy ul. Rzeźniczej w Raciborzu.			Zadanie obejmuje wymianę jednej sztuki uszkodzonej latarni przy ul. Rzeźniczej w Raciborzu w ramach umowy na usługę pełnego utrzymania infrastruktury oświetleniowej, stanowiącej własność Miasta Racibórz z dnia 02.04.2026 r. Wykonawca robót: firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiełły 5/14. Termin wykonania zadania: 17.06.2026 r. Wartość robót budowlanych: 9963,00 zł.
17	Wymiana uszkodzonej lampy na latarni przy ul. 1 Maja przy skupie złomu w Raciborzu.			Zadanie obejmuje wymianę uszkodzonej lampy na latarni przy ul. 1 Maja przy skupie złomu w Raciborzu w ramach umowy na usługę pełnego utrzymania infrastruktury oświetleniowej, stanowiącej własność Miasta Racibórz z dnia 02.04.2026 r. Wykonawca robót: firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiełły 5/14. Termin wykonania zadania: 17.06.2026r. Wartość robót budowlanych: 1414,50 zł.
18	Naprawa uszkodzonej lampy przy ul. Długiej w Raciborzu.			Zadanie obejmuje naprawę uszkodzonej lampy przy ul. Długiej w Raciborzu w ramach umowy na usługę pełnego utrzymania infrastruktury oświetleniowej, stanowiącej własność Miasta Racibórz z dnia 02.04.2026 r. Wykonawca robót: firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiełły 5/14. Termin wykonania zadania: 19.08.2026 r. Wartość robót budowlanych: 393,60 zł.
19	Wymiana uszkodzonej w wypadku latarni wraz z lampą i fundamentem w Raciborzu na ul. Brzeskiej przy przejściu dla pieszych.			Zadanie obejmuje wymianę uszkodzonej w wypadku latarni wraz z lampą i fundamentem w Raciborzu na ul. Brzeskiej przy przejściu dla pieszych w ramach umowy na usługę pełnego utrzymania infrastruktury oświetleniowej, stanowiącej własność Miasta Racibórz z dnia 02.04.2026 r. Wykonawca robót: firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz. Termin wykonania zadania: 27.08.2026 r. Umowna wartość robót budowlanych: 11 019,08zł brutto.
20	Wymiana uszkodzonej rozdzielni na ul. Rzeźniczej zasilającej latarnie na Rynku w Raciborzu.			Zadanie obejmuje wymianę uszkodzonej rozdzielni na ul. Rzeźniczej zasilającej latarnie na Rynku w Raciborzu w ramach umowy na usługę pełnego utrzymania infrastruktury oświetleniowej, stanowiącej własność Miasta Racibórz z dnia 02.04.2026r. Wykonawca robót: firma Elektromontaż Sławomir Szydełko, 47-400 Racibórz, Plac Jagiełły 5/14. Termin wykonania zadania: 28.08.2026r. Wartość robót budowlanych: 7 626,00 zł.
90095 Pozostała działalność				



1	24-032/KM WPF - BO- Raciborski Zakątek Pupila "Orzech" (Strefa psiego relaksu)	30 000,00	0,00	08.09.2026r. upływa termin składania ofert na realizację zadania budowy ogrodzonego wybiegu dla psów na parceli nr 141/1, obręb Ostróg.
2	25-180/KM WPF - Budowa instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach gminnych w Raciborzu	15 224 858,47ł (łącznie wartość)	0,00	Zadanie obejmuje budowę instalacji fotowoltaicznych na poniższych nieruchomościach gminnych w Raciborzu: - Przedszkole nr 11 w Raciborzu ul. Jana 20, 47-400 Racibórz - Przedszkole nr 14 w Raciborzu ul. Słoneczna 31, 47-400 Racibórz - Przedszkole nr 24 w Raciborzu ul. Bielska 2, 47-400 Racibórz - Szkoła Podstawowa nr 1 w Raciborzu ul. Cecylii 30, 47-400 Racibórz - Szkoła Podstawowa nr 15 w Raciborzu ul. Juliusza Słowackiego 48, 47-400 Racibórz - Szkoła Podstawowa nr 15 w Raciborzu ul. Juliusza Słowackiego 48, 47-400 Racibórz - Szkoła Podstawowa nr 15 w Raciborzu ul. Juliusza Słowackiego 48, 47-400 Racibórz - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 w Raciborzu ul. Juliana Tuwima 1, 47-400 Racibórz - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Raciborzu ul. Sudecka 2, 47-400 Racibórz - Pływalnia H2Ostróg w Raciborzu ul. Zamkowa 4, 47-400 Racibórz Hala widowiskowo-sportowa OSiR w Raciborzu ul. Łąkowa 31, 47-400 Racibórz - Farma fotowoltaiczna Działka nr 81/30, jedn. ewid. 241101_1, obręb 0001 Brzezcie, gmina Racibórz wraz z kampanią edukacyjną i działania proekologicznymi. Zadanie dofinansowanie jest z programu "FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii". Na zadanie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe. Aktualnie trwa weryfikacja i ocena złożonych ofert. Planowane podpisanie umowy: wrzesień 2026 r.



Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych uchwałami Rady Miasta, realizowanych w 2026 r.
przez **WYDZIAŁ LOKALOWY**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok (zł)	Wykonanie planu (zł)	Opis: Zakres rzeczowy; Wykonawca robót; Termin realizacji; Wartość zadania
1	2	3	4	5
1	23-138/LOK Modernizacja lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Racibórz	350 000	278 000	<u>Adresy i zakres rzeczowy inwestycji:</u> Armii Krajowej 6/6 – modernizacja lokalu (wprowadzenie łazienki), Fabryczna 37/2,3,5,6,7 – modernizacja lokali (wprowadzenie łazienek), Głubczycka 11 – docieplenie dachu, Londzina 50/4 – modernizacja systemu grzewczego, Rybnicka 21/2,4-5 – modernizacja lokali (wprowadzenie łazienek), Londzina 11 – modernizacja instalacji gazowej <u>Wykonawcy:</u> Grupa Remontowo-Konserwatorska MZB, BUDMED PBUH Sp. z o.o., MUREX Sp. z o.o. <u>Termin realizacji:</u> 31.12.2026 r. <u>Wartość zadania:</u> 350.000
2	23-009/LS Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej - Budynek D	4 330 777	2 900 000	<u>Zakres rzeczowy inwestycji:</u> Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Łąkowej 16,16A w Raciborzu. W wyniku realizacji inwestycji powstało 60 lokali mieszkalnych, które będą wynajmowane Gminie i podnajmowane osobom fizycznym spełniającym warunki do otrzymania lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.



Racibórz

Prezydent
Miasta

			<u>Inwestor:</u> Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. <u>Generalny Wykonawca:</u> Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD Sp. z o.o. <u>Termin realizacji:</u> Zgodnie z zapisem §1 ust. 2 Aneksu nr 4 do umowy nr CRU-0143/23 z dnia 13 marca 2023 r., zawartego w dniu 11 lutego 2026 r. - III kwartał 2026 r. <u>Wartość zadania:</u> Całkowite przewidywane koszty przedsięwzięcia zgodnie z Umową nr CRU-0143/23 z dnia 13 marca 2023 r. wynoszą 21.871.016,63 zł.
--	--	--	--



Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych uchwałami Rady Miasta, realizowanych w 2026 r.
przez **WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok (zł)	Wykonanie planu (zł)	Opis: Zakres rzeczowy; Wykonawca robót; Termin realizacji; Wartość zadania
1	2	3	4	5
01008 Melioracje wodne				
1	25-026/OS WPF - Budowa zbiorników retencyjnych stanowiących zabezpieczenie przeciwpowodziowe	160 000,00	0,00 (145 000,00 zaangażowane brak wydatku)	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Poniesienie pierwszych kosztów zadania dotyczących opracowania dokumentacji i uzyskania pozwoleń na budowę zbiorników retencyjnych nastąpi w roku 2026. Na obecnym etapie: Umowa nr CRU-0481/26 zawarta na okres od 25.05.2026 r. do 27.11.2026 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą "Budowa zbiornika retencyjnego W1". Wartość umowy - 145 000,00 zł. Wykonawca: Ental Instalacje Sp. z o. o.. z Baborowa.
2	23-049/OS WPF – Odwodnienie ul. Ocickiej, Czeskiej i Górnej	167 687,00 w roku 2026	163 960,03 w roku 2026	Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie realizowano w latach 2024-2026, całkowity koszt zadania w tym okresie to 1 353 891,06 zł. Umowa nr CRU-0539/25 zawarta na okres od 13.08.2025 r. do 20.01.2026 r., na realizację zadania pn. "Budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Ocickiej - Racibórz Ocice". Wartość umowy - 163 960,03 zł w 2026 roku (1 223 142,06 zł całkowita wartość umowy). Wykonawca: Hydromak Mariusz Kuturski z Kędzierzyna-Koźła. - poza tym 2025 rok to: a) opracowanie studium wykonalności oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na dofinansowanie w programie FENiKS, b) opracowanie inwentaryzacji dla zlewni w rejonie ul. Ocickiej, - 2024 rok to wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych. Całkowity koszt realizacji projektu 1 332 512,53 zł



				Zadanie dofinansowane jest z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Wysokość dofinansowania wynosi 1 062 145,73 zł.
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				
1	26-037/OS Remont rowu melioracyjnego nr 10, obręb Ostróg w Raciborzu	1 226 450,00	0,00 (824 100,00 zaangażowane brak wydatku)	Umowa nr CRU-0580/26 zawarta na okres od 08.07.2026 r. do 15.11.2026 r. Wartość umowy - 824 100,00 zł na "Remont rowu melioracyjnego nr 10, obręb Ostróg w Raciborzu" Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Agnieszka Sitko z Imielina, ul. Podmiejska 51. Zadanie dofinansowane jest ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku. Wysokość dofinansowania wynosi 1 226 450,00 zł.
2	26-038/OS Remont rowu melioracyjnego nr D-11, obręb Ocice w Raciborzu	1 265 750,00	0,00 (836 400,00 zaangażowane brak wydatku)	Umowa nr CRU-0579/26 zawarta na okres od 08.07.2026 r. do 15.11.2026 r. Wartość umowy - 836 400,00 zł na "Remont rowu melioracyjnego nr D-11, obręb Ocice w Raciborzu" Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Agnieszka Sitko z Imielina, ul. Podmiejska 51. Zadanie dofinansowane jest ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku. Wysokość dofinansowania wynosi 1 265 750,00 zł
3	26-039/OS Remont rowu melioracyjnego nr 21, obręb Brzezcie w Raciborzu	1 967 000,00	0,00 (1 585 470,00 zaangażowane brak wydatku)	Umowa nr CRU-0562/26 zawarta na okres od 29.06.2026 r. do 06.11.2026 r. na "Remont rowu melioracyjnego nr 21, obręb Brzezcie w Raciborzu" Wartość umowy - 1 585 470,00 zł Wykonawca: INPROMEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z Rybnika, ul. Borki 16b. Zadanie dofinansowane jest ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku. Wysokość dofinansowania wynosi 1 967 000,00 zł.
4	26-045/OS Remont rowu melioracyjnego nr D-8, obręb Sudół w Raciborzu	53 500,00	0,00 (53 500,00 zaangażowane brak wydatku)	Umowa nr CRU-0813/26 zawarta na okres od 27.08.2026 r. do 25.10.2026 r. na "Remont rowu melioracyjnego nr 13, obręb Studzienna w Raciborzu oraz Remont rowu melioracyjnego nr D-8, obręb Sudół w Raciborzu". Wartość umowy - 57 879,09 zł tj. (w zakresie prac ujętych w zadaniu) - 53 500,00 zł (na tym zadaniu - środki zewnętrzne) - 4 379,09 zł (środki własne) Wykonawca: Alfred Kurfeld Firma Budowlano-Melioracyjna z Błażewojowic.



				Zadanie dofinansowane jest ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku. Wysokość dofinansowania wynosi 53 500,00 zł
5	26-046/OS Remont rowu melioracyjnego nr 13, obręb Studzienna w Raciborzu	17 500,00	0,00 (9 790,63 zaangażowane brak wydatku)	Umowa nr CRU-0813/26 zawarta na okres od 27.08.2026 r. do 25.10.2026 r. "Remont rowu melioracyjnego nr 13, obręb Studzienna w Raciborzu oraz Remont rowu melioracyjnego nr D-8, obręb Sudół w Raciborzu". Wartość umowy - 9 790,63 zł (w zakresie prac ujętych w zadaniu) Wykonawca: Alfred Kurfeld Firma Budowlano-Melioracyjna z Błazejowic. Zadanie dofinansowane jest ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi z września 2024 roku. Wysokość dofinansowania wynosi 17 500,00 zł
6	26-028/OS Remont rowu melioracyjnego nr D-15	198 000,00	0,00	Zadanie dofinansowane jest ze środków w ramach Funduszu Solidarności UE Wysokość dofinansowania wynosi 198 000,00 zł
7	26-027/OS Remont rowu melioracyjnego nr 65	77 200,00	0,00	Zadanie dofinansowane jest ze środków w ramach Funduszu Solidarności UE Wysokość dofinansowania wynosi 77 200,00 zł
8	26-026/OS Remont rowu melioracyjnego nr D-5	112 300,00	0,00	Zadanie dofinansowane jest ze środków w ramach Funduszu Solidarności UE Wysokość dofinansowania wynosi 112 300,00 zł
9	26-025/OS Remont rowu melioracyjnego nr D-9	115 650,00	0,00	Zadanie dofinansowane jest ze środków w ramach Funduszu Solidarności UE Wysokość dofinansowania wynosi 115 650,00 zł
10	26-024/OS Remont rowu melioracyjnego nr L-15	98 500,00	0,00	Zadanie dofinansowane jest ze środków w ramach Funduszu Solidarności UE Wysokość dofinansowania wynosi 98 500,00 zł



Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych przyjętych uchwałami Rady Miasta, realizowanych w 2026 r.
przez **WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY TURYSTYKI I SPORTU**

L.p.	Nazwa zadania	Plan na 2026 rok (zł)	Wykonanie planu (zł)	Opis: Zakres rzeczowy; Wykonawca robót; Termin realizacji; Wartość zadania
1	2	3	4	5
92601 Obiekty sportowe				
1		60 000,00 41 000,00	0,00 41 000,00	1. Realizacja zadania pn. „Strefa Malucha i Dźwięk na Fali” w ramach Budżetu obywatelskiego. Zakres rzeczowy: stworzenie kącika zabaw wyposażonego w elementy wspierające motorykę, kreatywność i integrację społeczną .na terenie krytej pływalni H2Ostróg w Raciborzu. Wykonawca robót: do ustalenia – prace są na etapie rozeznania rynku. Termin realizacji: II połowa 2026 r. Wartość zadania: 60 000,00 zł. 2. Realizacja zadania pn. Widownia pod lipami - utwardzenie nawierzchni. Zakres rzeczowy: przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami betonowymi i montażem bramy. Wykonawca robót: Solidum Piotr Ziemkiewicz. Termin realizacji: 2026 r. Wartość zadania: 41 000,00 zł.